

镇宁白马湖“11·29”一般高处坠落事故调查 报告

镇宁自治县政府事故调查组

2026 年 2 月

目 录

一、事故基本情况	1
(一) 事故发生单位及相关单位概况	1
(二) 工程概况	3
(三) 事故发生经过	3
(四) 事故现场情况	4
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况	4
二、事故应急处置及评估情况	4
(一) 事故信息接报及响应情况	4
(二) 事故现场应急处置情况	7
(三) 医疗救治、善后及应急处置评估情况	7
三、事故原因分析	7
(一) 直接原因分析	7
(二) 其他可能因素排查	7
四、有关责任单位存在的主要问题	8
(一) 项目参建单位	8
(二) 有关监管部门	8
五、对有关责任单位人员和责任单位的处理意见	9
(一) 免予追究责任人员	9
(二) 对有关单位的行政处罚建议	9
(三) 对事故有关人员的处理建议	10
(四) 其他处理建议	10
六、事故整改和防范措施	10

2025 年 11 月 29 日 16 时许，镇宁自治县白马湖街道**项目进行临边作业时发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡。事故发生后，县委、县政府高度重视，要求相关单位切实做好善后事宜，同时要举一反三，加强监管，防止类似事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定，经县人民政府同意，成立了由县应急管理局为事故调查组组长单位，县总工会、县公安局、县住建局、白马湖街道办派员组成事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，同时邀请县纪委监委参加。

事故调查组严格按照“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查询问、查阅资料、综合分析等，查清了事故经过、事故原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查明了存在的问题，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关单位和人员的处理建议和事故防范措施。

经事故调查组调查认定，镇宁自治县白马湖街道**项目“11·29”一般高处坠落事故是一起因安全措施不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.镇宁**有限公司（总承包单位）：成立于 2015 年 7 月 17 日，统一社会信用代码：*****，法定代表人：侯某，住所：

****。经营范围：施工专业作业；建筑劳务分包；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；土石方工程施工；室内木门窗安装服务，金属门窗工程施工；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务(规划管理，勘察，设计，监理除外)。安全生产许可证号：****；许可范围：建筑施工；有效期：2025 年 11 月 25 日至 2028 年 11 月 24 日。建筑业企业资质证书编号：****；资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级；有效期至 2028 年 12 月 31 日。

2. 贵州**工程有限公司（劳务分包单位）：成立于 2017 年 8 月 9 日，统一社会信用代码：****，法定代表人：王某，住所：****。经营范围：房屋建筑工程，土石方工程，钢结构工程，建筑幕墙，电子与智能化工程，体育场地设施工程，消防设施工程，城市及道路照明工程，古建筑工程的施工，土地开发治理设计及施工，农田基础设施建设，土地石漠化治理设计与施工，水利水电工程施工总承包，园林绿化工程专业承包，防水防腐保温工程专业承包，环保工程专业承包，桥梁工程专业承包，建筑装饰装修施工劳务。安全生产许可证号：****；许可范围：建筑施工；有效期：2024 年 12 月 15 日至 2027 年 12 月 14 日。建筑业企业资质证书编号：****；有效期至 2028 年 12 月 31 日；资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级；地基基础工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑装饰装修工程专业承包贰级；模板脚手架专业承包不分等级。

3.镇宁自治县**有限公司（建设单位）：成立于2024年12月5日，统一社会信用代码：*****，法定代表人：胡某，地址：****。经营范围：工程管理服务；规划设计管理。

4.**有限公司（监理单位）：成立于2010年1月12日，统一社会信用代码：*****，法定代表人：赵某，住所：****。经营范围：建设工程监理；工程管理服务。工程监理资质证书编号：****；资质等级：工程监理综合资质；有效期至2029年03月01日。

（二）工程概况

****。

（三）事故发生经过

2025年11月29日上午7时许，贵州**工程有限公司泥工班人员黎某和陈某一起到镇宁自治县白马湖街道**项目**楼施工场地开始工作，工作任务是拆除施工电梯口防护之后在施工电梯口进行砌砖。两人在当天上午完成了4楼施工电梯口的工作任务。中午13时许，两人又到5楼施工电梯口进行施工。下午16时许，5楼施工电梯口防护拆除后进行砌砖，陈某到4楼搬脚手架踩板，黎某在砌砖过程中不慎坠落至1楼地面受伤，经送医抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事发现场位于镇宁县**项目**楼，共15层，5楼施工电梯口防护已经拆除，5楼施工电梯口长7.2米，高2.8米，距地面

高度 18.2 米。在 1 楼施工电梯附近，有少量血迹。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）对事故直接经济损失进行核定，此次事故直接经济损失为人民币壹佰贰拾叁万圆（¥1230000.00 元）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 11 月 29 日 16 时许，黎某坠落，现场人员及时拨打 120 急救电话，经救护车将黎某送县中医院进行抢救，于 17 时 44 分抢救无效死亡。接到事故信息报告后，白马湖街道办事处、县公安局、县应急管理局、县住建局等单位先后到达现场开展应急处置等工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，劳务分包单位项目负责人组织人员在现场第一时间进行处置，现场人员于 16 时 11 分拨打 120 急救电话，16 时 30 分许，县中医院医护人员到达事故现场将黎某送医救治。

（三）医疗救治、善后及应急处置评估情况

1. 医疗救治及善后情况：2025 年 11 月 29 日 16 时 30 分许，县中医院医护人员赶到现场将黎某送往县中医院进行救治，经救治无效于 17 时 44 分死亡。事故单位积极与死者家属进行协商，于 11 月 30 日达成赔偿协议。

2. 应急处置评估情况：事故发生后，相关单位响应及时、反

应迅速，应急处置得当，家属情绪稳定，未造成负面影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组通过深入调查和综合分析认定，事故直接原因是：拆除 5 楼施工电梯口防护后，黎某在进行临边作业时，未佩戴安全带，不慎从 5 楼坠落至 1 楼地面，后经抢救无效死亡。

（二）其他可能因素排除

经公安机关调查走访，排除他人故意伤害导致其死亡的可能。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）项目参建单位

1. 镇宁**有限公司：对劳务分包单位贵州**工程有限公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未能发现分包单位在该项目存在的安全问题并督促整改^[1]；对施工现场管理不到位，未能及时发现并消除现场事故隐患^[2]。

2. 贵州**工程有限公司：未建立并落实安全生产责任制，未制定并实施安全生产规章制度，未配备专职安全生产管理人员^[3]到该项目开展工作，未按规定对黎某等人进行安全生产教育和培训^[4]。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一项：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，

3.有限公司：**监理职责履行不到位，相关人员未到岗履职，对存在的事故隐患督促整改不力。

（二）有关监管部门

县住建局：该项目自 2025 年开工以来，县住建局结合项目推进建设情况，及时对项目开展了质量安全行业服务指导工作，督促提醒项目建设单位要及时对接有关行业主管部门及时办理有关建设程序手续，并督促提醒项目建设单位、施工单位、监理单位等要依据有关建设法律法规，技术标准规范严格落实企业质量安全主体责任，规范建设项目质量安全工作。但该项目施工企业未严格落实安全措施，仍然存在高空临边作业人员未佩戴安全带问题。

县住建局作为行业主管部门，存在行业安全生产监管措施不力、工作力度不够问题。

五、对有关责任单位人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

黎某，安全意识淡薄，在 5 楼施工电梯口进行临边作业时，未佩戴安全带，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定^[5]，对事故发生负有直接责任。鉴于黎某在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对有关单位的行政处罚建议

保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条： 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

1.镇宁**有限公司,对劳务分包单位贵州**工程有限公司的安全生产工作统一协调、管理不到位,未能发现分包单位在该项目存在的安全问题并督促整改;对施工现场管理不到位,未能及时发现并消除现场事故隐患。建议由县应急管理局依据相关法律法规进行行政处罚。

2.贵州**工程有限公司,未建立并落实安全生产责任制,未制定并实施安全生产规章制度,未配备专职安全生产管理人员到该项目开展工作,未按规定对黎某等人进行安全生产教育和培训。建议由县住建局依据相关法律法规进行行政处罚,并将处理情况报县安委办。

3.**有限公司,监理职责履行不到位,相关人员未到岗履职,对存在的事故隐患督促整改不力。建议由县住建局依据相关法律法规进行行政处罚,并将处理情况报县安委办。

(三) 对事故有关人员的处理建议

1.谢某,系镇宁**有限公司**项目的项目经理,对该项目的安全生产督促检查不到位,未及时排查发现事故隐患并督促整改,建议由县应急管理局依据相关法律法规进行行政处罚。

2.朱某,系贵州**工程有限公司**项目泥工班班组长,对黎某未佩戴安全带进行临边作业督促不到位,建议由贵州**工程有限公司按公司有关规定进行处理。

(四) 其他处理建议

县住建局,作为行业主管部门,存在安全生产监管措施不力、

工作力度不够问题。建议责成县住建局向县人民政府作出书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）认真反思吸取教训，切实提高安全管理水平。**项目各参建单位要深刻反思和吸取事故教训，针对存在的问题隐患要举一反三，按照“五落实”要求抓好整改工作，加强对安全生产各要素和各环节的管理，切实提高安全管理水平。

（二）全面开展排查整治，依法依规严肃处理。县住建局要针对此次事故暴露出的问题，认真研究制定工作方案，在全县范围内立即组织开展建筑施工安全专项整治，全面摸清建筑工地情况，建立台帐，组织力量逐一进行检查，对发现的违法违规行为依法严肃处理。对拒不执行监管指令的，按照有关法律法规采取停工整顿、约谈企业、将违法线索移送执法部门立案调查处理，涉嫌构成犯罪的，一律移送司法机关追究刑事责任。

（三）强化安全监管职责，严格落实管理责任。各乡镇（街道）、县有关职能部门要切实履行行业监管和属地监管责任，结合安全生产“打非治违”和治本攻坚三年行动工作，进一步加大安全生产执法检查工作力度，统筹好发展和安全的关系，以对人民群众生命财产安全极端负责的态度，全力防范化解安全风险，消除潜在的事故隐患，堵住安全生产漏洞，预防和避免类似事故再次发生。