

黄平县新州老城区排水（雨水）防涝工程 “7·6”一般坍塌事故调查报告

黄平县新州老城区排水（雨水）防涝工程
“7·6”一般坍塌事故调查组

目 录

一、事故基本情况、应急处置及评估情况.....	2
（一）事故基本情况及事故应急救援情况.....	2
（二）事故伤亡情况.....	2
（三）善后处置工作情况.....	3
二、事故相关单位及人员情况.....	3
（一）建设单位和行业监管单位.....	3
（二）施工单位（总承包单位）.....	3
（三）相关劳务公司.....	4
（四）其他（班组级）劳务分包单位（个体工商户）.....	5
（五）监理单位.....	7
三、事故原因分析.....	8
（一）直接原因.....	8
（二）间接原因.....	8
四、有关单位存在的主要问题.....	8
（一）黄平县住房和城乡建设局.....	8
（二）贵州和力建设项目管理咨询有限公司.....	9
（三）贵州中建伟业建设（集团）中茂有限责任公司.....	10
五、有关人员存在的主要问题.....	12
六、事故责任认定及处理建议.....	13
七、防范措施建议.....	14

黄平县新州老城区排水（雨水）防涝工程“7·6” 一般坍塌事故调查报告

2025 年 7 月 6 日，贵州中建伟业建设（集团）中茂有限责任公司在实施黄平县新州老城区排水（雨水）防涝工程过程中发生一起坍塌事故，造成 1 人死亡。事故发生后，黄平县成立黄平县新州老城区排水（雨水）防涝工程“7·6”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对该起事故进行调查。

经调查认定，黄平县新州老城区排水（雨水）防涝工程“7·6”一般坍塌事故是一起建筑施工的一般坍塌生产安全责任事故。

一、事故基本情况、应急处置及评估情况

（一）事故基本情况及事故应急救援情况。

2025 年 7 月 6 日上午 9 时 30 分许，贵州中建伟业建设（集团）中茂有限责任公司（下称中茂公司）在实施黄平县新州老城区排水（雨水）防涝工程（老车站段）过程中，工人李某成在沟槽中开展管道安装清底作业时，沟槽侧壁发生坍塌，导致李某成被掩埋。事故发生后，现场负责人第一时间组织既有力量开展抢救，并报告县住建局、中茂公司，县住建局、中茂公司有关人员及时到场参与组织救援，同时现场人员先后拨打 119 报警和 120 急救，消防和医务人员到达现场，同时县应急局、住建局主要领导也第一时间赶到现场，将被埋工人李某成救出后医护人员立即进行紧急抢救，并及时送医院救治，李某成经抢救无效确认死亡。

该事故发生后，事故发生单位中茂公司报告事故及时，现场应急救援及时，事故涉及有关单位人员能及时到位，抢救措施基本得当，但是缺乏必要的抢救物资和工具、现场救援人员应急处置能力不足，对事故位置判断不准确，救援用时较长。

（二）事故伤亡情况。

事故造成李某成死亡，无受伤人员。

（三）善后处置工作情况。

事故发生后，事故发生单位主动与死者家属就善后事宜达成协议，尸体运往老家按风俗习惯安葬，并对死者家属进行安抚，事故未造成不良舆情和社会稳定影响。

二、事故相关单位及人员情况

（一）建设单位和行业监管单位

黄平县住房和城乡建设局（下称县住建局）。

（二）施工单位（总承包单位）

贵州中建伟业建设（集团）中茂有限责任公司（下称中茂公司）。公司法定代表人：郑某，贵州中建伟业建设（集团）中茂有限责任公司的总经理，在黄平县新州老城区排水（雨水）防涝工程中负总责。

杨某华，是贵州中建伟业建设（集团）秉安有限责任公司副经理（试用期），负责黄平县新州老城区排水（雨水）防涝工程项目的全面工作。

（三）相关劳务公司

1.贵州丰源劳务有限责任公司（下称丰源劳务公司）。

2.贵州秉荣建筑劳务有限责任公司。（下称秉荣建筑劳务公司）。

（四）其他（班组级）劳务分包单位（个体工商户）

周某（个人）、黄平福罗劳务施工经营部（个体工商户）、黄平林生建材经营部（个体工商户）、黄平涵旭租赁服务（个体工商户）、黄平涵旭租赁服务（个体工商户）、黄平万顺工程机械租赁（个体工商户）、南明区桦茂劳务服务部（个体工商户）、黄平先路宏工程劳务服务部（个体工商户）、黄平祥玉建筑工程劳务服务部（个体工商户）、黄平县鄯氏挖机出租（个体工商户）、凯里市源邦劳务服务部（个体工商户）、黄平县黔盈盛劳务服务部（个体工商户）

工程总承包情况：中茂公司于2025年02月17日收到《中标通知书》被确定为中标人，2025年2月25日中标人中茂公司与发包人县住建局签订《建设工程施工合同》。

专业分包情况：中茂公司经分别签订《路面工程专业分包合同》、《沥青路面工程专业分包合同》、《市政道路划线施工合同》、《市政道路划线施工合同》、《市政道路水泥稳定碎石层施工合同》及智慧水务对黄平县新州老城区排水（雨水）防涝工程对专业部分进行分包。

劳务分包情况：中茂公司中标后将黄平县新州老城区排水（雨水）防涝工程进行分包，分别与秉荣建筑劳务公司和丰源劳

务公司签订《黄平县新州老城区排水（雨水）防涝工程劳务分包合同》，对劳务进行分包；秉荣建筑劳务公司和丰源劳务公司又分别与 8 家和 4 家个体工商户进行劳务分包。

（五）监理单位

贵州和力建设项目管理咨询有限公司（下称和力监理公司）。
法定代表人：钟某；黄平县监理项目部，项目总监：马某勇。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故发生的直接原因是沟槽垂直开挖且无支护措施、雨水浸泡后致沟槽侧壁土质松软发生坍塌。

（二）间接原因

- 1.建设单位对项目安全管理不到位；
- 2.监理单位对现场安全生产措施未有效监督；
- 3.施工现场安全检查流于形式，对安全隐患整改不力；
- 4.施工单位未严格按照《施工方案》施工；
- 5.施工单位现场安全管理工作缺失，班前安全教育、隐患排查治理、安全防范工作不到位；
- 6.施工单位安全教育培训不到位，工人安全意识淡薄；
- 7.连续降雨天气造成土质含水量较大，导致土质软化，沟槽壁的稳定性降低。

四、有关单位存在的主要问题

（一）黄平县住房和城乡建设局

1. 作为建设单位（业主方，发包人），县住建局存在以下问题。一是对承包单位劳务分包监管不到位，存在违法分包。二是对施工单位落实《监理通知单》情况督促不力。三是对监理单位的监理工作管理不到位。四是对监理单位报备的监理人员的资质未作出审查意见。

2. 作为建筑施工行业安全监管部门。一是督促企业落实主体责任不到位；二是对施工单位安全教育培训、应急演练等工作督促落实不到位；三是对吊装、临时用电等危险作业监督管理不到位。

（二）贵州和力建设项目管理咨询有限公司

1. 对施工单位落实《监理通知单》情况督促不力。

2. 未及时督促施工单位消除事故隐患并向有关主管部门（建设单位）报告。

（三）贵州中建伟业建设（集团）中茂有限责任公司

1. 未严格按照《施工组织设计》施工。

2. 工程设计存在缺陷。

3. 现场管理人员无相应资质。

4. 落实监理单位《监理通知》监理意见不到位。

5. 存在将劳务发包给个人的情况。

6. 安全生产主体责任落实不到位，南明区桦茂劳务服务部（下称桦茂劳务）现场安全管理严重缺失。

7. 安全教育培训工作落实不到位。

8.应急演练工作落实不到位。

9.安全技术交底工作不到位。

五、有关人员存在的主要问题

郑某，作为中茂公司主要负责人，履行安全生产第一责任人责任不到位。

杨某华，作为该工程项目现场管理总负责人，履行安全管理责任人责任不到位。

马某勇，作为该项目总监，落实监理工作职责不到位。

六、事故责任认定及处理建议

（一）工人李某成安全风险辨识能力不足、自我防护的意识淡薄，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究责任；

（二）中茂公司未严格按照《施工组织设计》、《沟槽开挖和支护施工方案》和《雨季施工方案》组织施工，对事故的发生负有主要责任。建议由应急管理部门依法立案调查处理；

郑某（中茂公司总经理，法定代表人），履行主要负责人安全生产责任不到位，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依法立案调查处理；

杨某华（秉安公司副经理，黄平县新州老城区排水（雨水）防涝工程负责人），履行安全管理责任人责任不到位，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依法立案调查处理；

（三）桦茂劳务的施工现场管理工作严重缺失，安全教育培

训不到位，对事故的发生负有责任。建议由住建部门依法立案调查处理，处理情况报县人民政府。

（四）秉荣建筑劳务对工程项目进行违法分包，建议由住建部门依法处理，将处理情况报县人民政府；

（五）贵州和力建设项目管理咨询有限公司和黄平县监理项目部项目总监马某勇的履职不到位问题，建议由县住建局依法作出处理，将处理情况报县人民政府；

（六）县住建局作为项目建设单位和建筑施工行业监管部门，在工程项目建设过程中安全管理不到位，建议：1.由县住建局就该起事故向县人民政府作出深刻检讨；2.由县住建局牵头，对事故进行复盘，分析事故原因，汲取事故教训，开展警示教育，提出防范措施；3.由县住建局对就该起事故中本单位有关责任人进行约谈警示。将落实情况报县人民政府。

（七）项目总负责人杨某华、现场管理员万某棚履职不到位，建议由县住建局按照有关规定给予处理，处理情况报县人民政府。

七、防范措施建议

（一）施工单位应严格按照工程项目设计进行施工，确保各环节、各层面都达到相关标准和规范，满足安全和质量要求。

（二）施工单位应全面开展安全生产大检查、安全隐患大排查大排除工作，消除事故隐患；加强施工中的安全风险辨识工作，强化风险防范。

（三）施工单位应加强全员安全教育培训工作，落实班前安全会制度和岗位安全风险提醒机制，切实提高作业人员安全防护水平、增强作业人员的安全生产意识。

（四）施工单位应高度重视事故应急预案的编制和应急演练工作，提高对突发事件的应急处置能力。

（五）住建部门作为项目建设单位和建筑施工行业监管部门，应认真分析研判事故发生的原因，对事故进行复盘，汲取事故教训，举一反三加强对项目建设的监督管理，坚决防止事故再次发生。严格管理承包人的劳务分包行为，坚决杜绝违法分包。强化对监理工作的跟踪落实，确保工程建设的安全和质量符合项目要求和国家标准。健全建筑施工行业安全管理体系建设，切实推进安全生产全员责任制落实，推进生产经营单位事故隐患内部报告激励机制和全员安全生产责任制落实考核机制的落实。

（六）监理单位应切实加强现场安全监理工作，依法依规履行监理职责；加强对施工单位的监督指导工作，推进监理意见的整改落实；加强向建设单位的对接汇报，推进工程建设的安全和质量。

（七）建设、施工、监理单位可定期联合开展安全生产隐患排查治理工作和质量安全联合检查会商制度，加强各方协调工作力度，合力促进工程建设的安全、质量和进度上台阶。

