

陇东区域医疗中心(庆阳市人民医院改扩建) 项目“7.27”淹溺事故调查报告

2023年7月27日19时许，陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目作业人员在地下车库独立基础基坑巡查过程中，发生一起淹溺事故，造成2人死亡，直接经济损失220万元。

事故发生后，区委区政府领导高度重视，要求成立事故调查组，妥善做好家属安抚及善后处置工作，查明事故原因，深刻吸取事故教训，举一反三，加强监管，防范此类事故再次发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告与调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第19号）《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）《甘肃省建设工程质量和建设工程安全生产管理条例》《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）等有关法律法规，2023年7月29日，西峰区人民政府成立了由区应急管理局、庆阳市公安局西峰分局、区住建局、区总工会、

兰州路街道办事处工作人员为成员的陇东域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目“7.27”淹溺事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过查阅资料、现场勘察、调查取证和综合分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出对有关责任单位、责任人员的处理意见及事故防范措施。

一、工程项目和事故单位概况

（一）工程项目基本情况

1.工程项目概况

陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目，该工程地址位于庆阳市西峰区兰州路30号，工程总建筑面积195954.65 m²，主要工程内容为新建住院楼、门诊医技楼、急诊中心楼、综合服务中心楼、连廊、附属用房等及室外管网、污水处理站、道路、绿化附属工程。

工程形象进度。该项目于2022年9月1日开工建设，计划工期为911日历天；计划竣工日期为2025年2月28日。截至2023年8月1日，急救中心：主体封顶，一层、三层、四层墙体砌筑完成80%、地下室墙体砌筑完成30%、屋面找坡层施工完成；住院楼：东段三层钢筋、模板、混凝土浇筑完

成，中段、西段二层钢筋、模板、混凝土浇筑完成；地下室：完成 D3 区负二层主体结构施工、C1、C2 区负一层钢筋、模板、混凝土施工、D1 区基础垫层浇筑完成；完成急救中心、住院楼地下室回填施工等工程内容。

2.工程项目前期手续办理、报建、招投标情况

2.1 工程项目前期手续办理

2021 年 3 月 26 日，庆阳市自然资源局审批下发《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 621000202100007 号），2021 年 11 月 24 日，庆阳市发展和改革委员会审批下发《关于陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目可行性研究报告的批复》（庆市发改〔2021〕280 号），2022 年 4 月 26 日，庆阳市卫生健康委员会审批下发《关于陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目初步设计的批复》（庆卫规划〔2022〕50 号）。2021 年 12 月 21 日，庆阳市自然资源局审批下发《建设用地规划许可证》（地字第 621000202100030 号），2022 年 4 月 15 日，庆阳市自然资源局下发审批《建设工程规划许可证》（建字第 6210002022004），2022 年 4 月 15 日，庆阳市自然资源局下发《庆阳市建筑工程设计方案核定通知》（庆规建方核〔2021〕012 号），按程序办理了项目可研、选址、规划等建设手续。

2.2 报建手续办理情况

2022 年 9 月 1 日，陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目在市住建局取得了建设工程施工许可证（编号：621000202208311101）开工建设。

2.3 工程项目招投标情况

2.3.1 施工单位招标情况。2022 年 8 月 17 日，庆阳市人民医院组织在庆阳市公共资源交易中心通过公开招标方式，对陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目进行评审，确定甘肃第四建设集团有限责任公司为中标施工单位，中标通知书编号为 QYGC2022-0396-1 号。

项目部组成情况：主要成员分别为项目经理 1 名，技术负责人 1 名，安全生产负责人 1 名，质检员 5 名，安全员 5 名，施工员 5 名，材料员 3 名，造价员 2 名，资料员 3 名，劳务员 2 名。中标人员变更情况：2022 年 11 月 8 日，项目经理郭某变更为武某，技术负责人周某变更为章某某，安全生产负责人郑某某变更为刘某某，安全员梁某某变更为李某某，巨某某变更为王某某，施工员戴某某变更为孟某某，魏某某变更为王某某；2023 年 6 月 9 日，对材料员、资料员、土建质量员等变更 11 名。

2.3.2 监理单位招标情况。2022 年 8 月 16 日，庆阳市人民医院组织在庆阳市公共资源交易中心通过公开招标方式，对陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目监理监

理项目进行评审，确定甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司为陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目监理一标段监理，中标通知书为 QYGC2022-0293-01 号。

一标项目监理部组成情况：总监理工程师 1 名，总监理工程师代表 1 名，造价管理负责人 1 名，土建专业监理工程师 3 名，设备安装专业监理工程师 2 名，消防专业监理工程师 1 名，电气专业监理工程师 2 名，人防信息化专业监理工程师 1 名。2022 年 8 月 22 日，庆阳市人民医院与甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司签订了建设工程监理合同，合同约定一标段监理范围为地下室、急救中心楼，急救中心楼相关连廊、污水处理站、室外配套工程及正负零以下的全部设计文件内容（含医疗专项工程、智能化、二次深化设计等内容）等施工阶段的监理。

2022 年 8 月 16 日，确定甘肃工程建设监理有限公司为陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目监理二标段监理，中标通知书 QYGC2022-0293-02 号。

二标项目监理部组成情况：总监理工程师 1 名，总监理工程师代表 1 名，造价管理负责人 1 名，土建专业监理工程师 3 名，电气专业监理工程师 1 名，信息化专业监理工程师 1 名，消防专业监理工程师 1 名，设备工程专业监理工程师 1 名，测量专业监理工程师 2 名，绿化专业监理工程师 1 名，监理员 1

名。中标范围：住院楼、综合服务楼、门诊医技楼、连廊及正负零以上所有设计文件内容（含医疗专项工程、智能化、二次深化设计等内容）范围内的全部工程施工阶段监理。

2.3.3 劳务分包单位招标情况。2023 年 3 月 18 日，甘肃第四建设集团有限责任公司通过线上招投标的方式，确定甘肃鸿盛建设工程有限公司为劳务分包单位，2023 年 3 月 23 日，签订劳务分包合同。

分包工作内容：施工图设计范围内的地基与基础、主体工程的混凝土工程；砼浇筑前洒水湿润，配合移动及支设混凝土泵车，砼的浇筑作业，混凝土面压光抹平，人工浇水养护，保温养护，覆盖材料的清理回收入库，场内外清扫，成品检查等，成品保护措施及所需材料、入库等全部施工及验收管理操作过程。

（二）事故相关单位概况

1.建设单位：庆阳市人民医院，法定代表人：王某某，资质等级：三级甲等综合医院。

2.勘察单位：甘肃有色工程勘察设计研究有限公司，法定代表人：周某某，注册资本：6387.568 万元；经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；资质等级：工程勘察专业类（水文地质勘察，岩土工程（勘察））甲级，可承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务

其规模不受限制；证书编号：BE62005577，有效期至 2025 年 5 月 19 日，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。

3.设计单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司，法定代表人：廖某；资质等级：风景园林工程设计专业乙级，市政行业排水工程乙级，市政行业给水工程乙级，建筑行业建筑工程甲级；证书编码：A244000308，有效期至 2023 年 12 月 31 日，发证机关：广东省住房和城乡建设厅。

4.监理单位：

监理一标：甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司，法定代表人：薛某某；注册资本：320 万元，经济性质：有限责任公司；资质等级：房屋建筑工程监理甲级，矿山工程监理甲级，市政公用工程监理甲级；证书编号：E162000229-4/1，有效期至 2023 年 12 月 25 日，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。

监理二标：甘肃工程建设监理有限公司，法定代表人：王某；注册资本：4641 万元，经济性质：有限责任公司；资质等级：房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级，机电安装工程监理甲级，人防工程监理甲级；证书编号：E162001289-4/1，有效期至 2024 年 5 月 16 日，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。

5.施工单位：甘肃第四建设集团有限责任公司，法定代表

人：李某某；注册资本：30000 万元，经济性质：有限责任公司；资质等级：建筑工程施工总承包特级，可承接建筑各等级工程施工总承包，工程总承包和项目管理业务；证书编号：D162005295，有效期至 2023 年 12 月 31 日，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。安全生产许可证号：（甘）JZ 安许证字〔2005〕620100035，有效期至（注销）。

6.劳务分包单位：甘肃鸿盛建设工程有限公司，法定代表人：李某某；注册资本：5000 万元，经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；资质等级：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、施工劳务不分等级；证书编码：D262069976，有效期至 2026 年 6 月 7 日；安全生产许可证号：（甘）JZ 安许证字〔2021〕621208639，有效期至 2024 年 10 月 31 日，发证机关：甘肃省住建和城乡建设厅。

（三）项目日常管理情况

1.建设单位：庆阳市人民医院组建了陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目项目部，由副院长任部长，基建科、党建办、工会科室负责人任副部长，基建科 7 名同志任组员，从 2022 年 9 月份至 2023 年 6 月 28 日参加监理会议 31 次，召开安全生产工作会议 10 次，开展安全检查督查 5 次，先后向甘肃第四建设集团有限责任公司陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目部下发了《加强现场安全

文明施工管理工作的通知》《关于要求施工管理中标人员到岗的通知》《关于加强灰土挤密桩施工过程管理的通知》，向参建各单位下发了《关于成立陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目安全管理领导小组的通知》《关于做好节日期间安全生产等有关工作的通知》《关于成立陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目农民工维权工作小组的通知》等文件、函件 17 份。2022 年 10 月 31 日至 2023 年 4 月 14 日，分别 2 次向甘肃第四建设集团有限责任公司支付安全文明施工措施费共计 1140 万元。制定了陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目建设管理办法（试行），包含参建单位有关管理规定、会议管理办法、进度管理办法、质量管理办法、安全生产管理办法等各项制度；施工日志详细记录当日施工现场安全、质量、进度等方面工作。庆阳市人民医院建立由建设、监理、施工、劳务分包等单位项目管理人员为群成员的项目工作微信群，定期不定期发送安全管理知识和相关项目管理工作信息。同时向庆阳市气象局订购了陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目气象服务业务。

2.施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司制定了各项规章制度，设置了技术安全等部门，明确岗位职责，从 2023 年 2 月份开始企业安全生产部开展安全检查 5 次。项目经理每天开展带班检查，记录带班情况，专职安全管理人员记录

安全日志，施工项目部定期不定期开展安全检查。但仍存在贯彻落实重大事故隐患专项排查整治 2023 行动不深入，安全检查不细致，施工区域安全警示标识设置不到位，安全教育培训效果不明显，安全技术交底针对性不强的问题。

3.劳务分包单位:甘肃鸿盛建设工程有限公司未严格落实安全生产责任制，未设立安全管理机构，未制定安全教育培训计划，人员入场前安全防范提示教育不细致。现场负责人对作业人员进行口头的班前教育，临时外聘 2 名有资质的专职安全生产管理人员开展安全生产管理和监督检查工作。

4.监理单位:甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司，按照监理合同约定，成立监理项目部，配备监理人员，制定监理规划和监理实施细则等监理规范文件，召开监理例会，对分包单位甘肃鸿盛建设工程有限公司管理缺失，未按规定要求审核分包单位相关资质，未按规定督促劳务分包单位配备安全管理人员，在强降雨天气气象预警下发后，监理项目部未对施工现场开展针对性安全检查和风险隐患排查，未按照要求开展值班值守。

5.监督管理单位:庆阳市建筑业管理局，按照《甘肃省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作导则》，委派 3 名监督人员对该项目开展安全监督工作，项目开工建设前监督人员制定安全监督计划，组织工程建设责任主体召开施工

安全监督工作告知会，对建设单位、施工单位、监理、勘察设计单位进行安全交底。及时传达下发国家、省、市有关安全生产的文件和精神；主要领导、分管领导带队开展安全检查；通过电话、微信群及时传达和告知有关安全生产信息和极端天气预警信息。对参建单位的安全行为、施工现场按照监督计划进行抽查检查，对发现的安全问题，下发隐患整改通知书 9 份，下发抽查记录 40 份，通过微信发布预警信息 57 条。针对汛期安全施工，进行了专题安排部署，主要领导带队对现场进行了安全督查检查。

6.属地管理单位：兰州路街道办事处，按照国家、省、市有关安全生产工作要求和年度安全生产重点工作任务清单，对辖区重点监管企业（包括在建项目）开展了重大事故隐患专项排查整治活动，组织对建筑施工企业开展安全宣传教育培训和巡查检查。并分阶段由街道主要领导、分管领导带队对项目安全建设情况进行督查检查 3 次。针对汛期施工安全，及时转发传达国家、省、市、区关于做好当前防汛安全防范工作的紧急通知，印发《关于加强近期安全生产工作的紧急通知》，督促提醒相关企业做好安全风险预警和应急处置准备。

二、事故发生经过、应急救援及善后情况

（一）事故经过。2023 年 7 月 26 日 11 时，陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目项目部接到庆阳市人

民医院转发的预警信息后，甘肃第四建设集团有限责任公司副经理、该项目协调总指挥田某某安排甘肃鸿盛建设工程有限公司负责人刘某具体负责施工现场水泵布设和基坑排水。2023年7月27日上午10时10分许，对独立基础基坑进行开挖，11时30分左右完成开挖，施工人员对开挖的独立基础基坑使用锥桶和警示带做了简易防护。中午13时许，开始降雨，施工单位下发了停工通知。2023年7月27日13时45分，庆阳市气象局发布暴雨橙色预警，7月27日15时，庆阳市启动防汛IV级应急响应。2023年7月27日18时30分，庆阳市住房和城乡建设局下发文件，要求全市所有在建工程立即停工，安排人员24小时值班值守，并做好深基坑、大跨度支撑等重点部位的防涝强排准备工作。2023年7月27日14时许，甘肃鸿盛建设工程有限公司现场负责人刘某安排现场文明施工班组长郭某某组织人员抽排施工现场基坑积水，郭某某安排9名普工进行抽水作业，两人一组，共分4组，一名工人配合接电，吴某某和冯某某为其中一组，18时50分，郭某某安排四组人员换班抽水，19时许，作业人员吴某某和冯某某在巡查施工现场抽水过程中先后不慎掉入独立基础基坑中。

（二）应急救援和事故报告情况。2023年7月27日19时许，庆阳市人民医院9楼住院部病人家属曹某在窗边看见陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目地下车库

积水区域貌似有物体晃动，怀疑有人落水，随即通过楼道内张贴的项目道歉信上的联系电话，向甘肃鸿盛建设工程有限公司项目负责人刘某报告，随后向住院部报告，医院保卫科科长向基建科科长周某某报告了相关情况，并查看医院监控核实，周某某向甘肃第四建设集团有限责任公司田某某打电话，要求立即排查施工现场作业人员，确认是否有人员失踪，19时30分许，在地下车库独立基础基坑找到两名淹溺人员，并送往庆阳市人民医院急诊科进行抢救，2023年7月27日21时许，抢救无效死亡。

2023年7月27日21时许，死者吴某某儿子吴某某向区公安分局南街派出所报案。庆阳市人民医院接到甘肃第四建设集团有限责任公司事故详细情况报告，经充分分析研判后，2023年7月28日下午18时26分，向区应急管理局报告事故情况，区应急管理局接报后立即向区委办、区政府办、市应急局报告了事故信息。2023年7月29日甘肃第四建设集团陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目部书面向西峰区应急管理局报告了事故情况，庆阳市住房和城乡建设局于2023年7月29日12时30分接到庆阳市人民医院报告后向区应急管理局书面报告了事故情况。

（三）现场勘察情况。2023年7月27日22时15分至23时40分，庆阳市公安局西峰分局进行了现场勘察，地下车

库基坑 D、E 区地面共有独立基础基坑及电梯井基坑 16 个，呈南北排列，15 处基坑混凝土已浇筑，1 处为当天早晨开挖的独立基础基坑，事故发生后该基坑四周加设围栏，进入可见坑内有积水，正在排水，两名死者均落入院内中部的独立基础基坑内，基坑上方呈长方形，南北 4.8 米，东西 5.1 米，呈梯形，梯面为三七灰土材质，深 1.8 米，坑东北部有深 60 厘米的台阶。

（四）气象条件。2023 年 7 月 27 日 11 时开始，西峰区出现降雨，东北风，风力 1-2 级，小雨转暴雨，截至 27 日 22 时，城区累计降水量 73.3mm，达到暴雨标准。全天气温 18℃~25℃，相对湿度：96%。

（五）事故伤亡及善后处理情况

1.人员伤亡情况。受庆阳市公安局西峰分局南街派出所委托，庆阳市西峰区公安司法鉴定中心，法医学尸体检验报告（庆）公（西）鉴（尸检）字〔2023〕324 号和法医学尸体检验报告（庆）公（西）鉴（尸检）字〔2023〕325 号，对冯某某、吴某某尸体进行检验为溺水死亡。

2.善后处理情况。2023 年 7 月 28 日，甘肃鸿盛建设工程有限公司与死者家属达成善后协议，一次性支付家属各项费用，当天家属将死者运回原籍安葬。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

甘肃鸿盛建设工程有限公司，未按规定要求对独立基础基坑进行临边防护，抽水作业人员吴某某、冯某某在未了解、熟悉现场作业环境情况下贸然作业是造成此次事故的直接原因。

2.间接原因

（1）甘肃鸿盛建设工程有限公司未按规定设置安全管理机构，配备专职安全管理人员。未向施工单位上报管理机构人员名单，足额设置专职安全管理人员。未对从业人员开展安全教育培训，未进行安全技术交底。

（2）甘肃第四建设集团有限责任公司，作为总包单位，根据相关法规，对施工现场的安全生产负总责，并对其现场安全管理不规范，安全教育培训流于形式，事故当天安全检查不到位，抽水作业前未将作业环境向工人进行详细安全技术交底。对劳务分包单位甘肃鸿盛建设工程有限公司管理松散，未按规定组建安全生产领导小组，未督促劳务单位按规定配备安全管理人员，并对从业资格进行审核。

（3）甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司未严格按照职责对甘肃鸿盛建设工程有限公司开展日常管理，未按规定要求审核分包单位资格；未按规定督促劳务分包单位配备专职安全管理人员；监理项目部接到政府、主管部门及建设单位

发布的防汛应急指令后，未对施工现场开展针对性检查，未书面安排人员值班值守。

（二）事故性质。经调查组调查分析认定，西峰区陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目“7.27”淹溺事故是一起安全防护措施不到位，作业人员安全意识不强，造成的一起建筑施工领域一般生产安全责任事故。

四、对事故责任单位及责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.甘肃鸿盛建设工程有限公司，未严格落实安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，未对所承担的工程进行定期和专项安全检查，对事故发生负直接责任，建议由西峰区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定对其作出行政处罚。

2.甘肃第四建设集团有限责任公司，未严格落实企业安全生产主体责任，未根据不同施工阶段和季节气候变化特点，制定相应的施工措施，消除安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由西峰区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定对其作出行政处罚。

3.甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司，未严格依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，对事故发生负监理责任，建议由西峰区住建局依据有关法律法规给予行政处

罚，并在处罚结束后15日内将处罚结果报至西峰区应急管理局。

4.庆阳市人民医院，未及时报告生产安全事故情况。建议由庆阳市人民医院向庆阳市卫健委党委作出书面检查，涉及相关人员的，由市卫健委作出处理，并将结果报至西峰区应急管理局。

（二）对事故责任人员的处理建议

1.吴某某，甘肃鸿盛建设工程有限公司普工班作业人员，负责地下车库基坑积水抽排及安全巡查，对安全风险辨识和防范意识不强，对此事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究相关责任。

2.冯某某，甘肃鸿盛建设工程有限公司普工班作业人员，负责地下车库基坑积水抽排及安全巡查，对安全风险辨识和防范意识不强，对此事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究相关责任。

3.刘 某，甘肃鸿盛建设工程有限公司陇东区域医疗中心项目劳务分包单位项目现场负责人，未按规定设置安全管理机构，足额配备专职安全管理人员。未向施工单位上报管理机构人员。未对从业人员开展安全教育培训，未进行安全技术交底。建议由西峰区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定作出行政处罚。

4.李某某，甘肃鸿盛建设工程有限公司法定代表人，履行

企业主要负责人安全生产监管职责不到位，企业安全管理不规范，对本起事故发生负有主要领导责任，建议由西峰区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定对其作出行政处罚。

5.刘某某，甘肃第四建设集团有限责任公司陇东区域医疗中心项目安全生产负责人，未及时排查发现消除事故隐患，认真履行安全生产管理职责，建议由西峰区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定作出行政处罚。

6.武 某，甘肃第四建设集团有限责任公司陇东区域医疗中心项目经理，未认真履行项目主要负责人安全生产管理职责，对本起事故发生负主要管理责任，建议由西峰区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定作出行政处罚。

7.田某某，甘肃第四建设集团有限责任公司建设公司副总经理、陇东区域医疗中心项目总指挥，未严格履行生产经营单位项目主要负责人安全生产管理职责，未及时报告生产安全事故情况，对本起事故发生负主要管理责任，建议由西峰区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条及第三十五条第二项之规定作出行政处罚。

8.李某某，甘肃第四建设集团有限责任公司法定代表人，

履行企业主要负责人安全生产管理职责不到位，企业安全管理不精细，对本起事故发生负主要领导责任，建议由西峰区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定对其作出行政处罚。

9.田 某，甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司总监理工程师，未严格履行总监理工程师安全管理职责，建议由西峰区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定作出行政处罚。

10.辛某某，甘肃鸿盛建设工程有限公司安全管理人员，在独立基础基坑周围未设置有效的安全防护设施，未设置明显的安全警示标志。建议由甘肃鸿盛建设工程有限公司按照公司内部相关规定进行处理，并将处理结果报送西峰区应急管理局备案。

11.郭某某，甘肃鸿盛建设工程有限公司普工班班组长，岗位职责落实不到位，未及时排查发现并消除安全隐患，建议由甘肃鸿盛建设工程有限公司按照公司内部相关规定进行处理，并将处理结果报送西峰区应急管理局备案。

12.权某某，甘肃第四建设集团有限责任公司陇东区域医疗中心项目现场安全生产管理人员，未严格履行安全管理职责，安全隐患排查不细致不深入，对事故发生负有安全管理责任，建议甘肃第四建设集团有限责任公司按照公司内部相

关规定进行处理，并将处理结果报送西峰区应急管理局备案。

13.丑某某，甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司现场监理员，未认真履行安全监督管理职责，建议由甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司按照公司内部相关规定进行处理，并将处理结果报送西峰区应急管理局备案。

五、事故防范和整改措施建议

该起事故教训深刻，充分暴露出事故责任企业未严格落实安全生产主体责任，安全教育培训不扎实，隐患排查不深入等问题，各级各部门要认真吸取事故教训，树牢安全发展理念，全面推动落实安全生产专项整治三年行动形成的制度成果和工作机制。严格落实国家省市安全生产会议精神，按照国务院安委会部署开展的全国重大事故隐患专项排查整治2023行动，扎实开展各行业领域专项整治，全面消除安全风险隐患，确保全区安全生产形势稳定。

（一）牢固树立安全发展理念。各乡镇街道、各相关部门要进一步深刻领会习近平总书记关于安全生产的一系列重要论述，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面深入系统学习习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，切实提高统筹发展和安全能力，落实党委政府领导责任。严格履行行业监管职责，经常深入一线督导检查，推动企业压实安全生产主体责任。切

实增强风险意识和底线思维，以“时时放心不下”的责任感，抓细抓实建筑施工领域安全生产各项工作，积极有效防范化解重大安全风险，切实保障人民群众生命财产安全。

（二）提升建筑安全管理水平。住建部门要持续加强建筑施工行业领域安全管理，推进企业安全生产标准化建设，切实提高管理团队、人员素质、装备设施、安全投入等方面的标准和条件，加强现场管理，从业人员培训和应急演练。施工企业要加强分包单位管理，做到管理、培训、检查、考核、奖惩“五统一”，严格落实分包工程安全生产责任。加强监理单位管理，督促认真落实安全监理的范围、内容、工程程序和制度措施，加强施工现场巡查监督，对发现的事故隐患按照规定及时采取措施，使项目施工单位认真整改落实到位，坚决纠正和制止施工现场各类违章违规行为。加强风险监测预警和隐蔽灾害治理，实现风险早识别、早研判、早处置，严格落实治理措施，按工作计划适时到建设工程施工现场，对相关人员到位情况和现场管理履职情况进行检查，对履职不到位的责任人进行处理。对忽视安全生产，造成社会影响大的企业单位予以曝光、纳入安全生产失信管理主体名单进行惩戒，切实提高行业管理水平。建立企业负责、政府监管、行业自律和社会监督机制。

（三）扎实做好隐患排查整治。各乡镇街道、行业部门和

相关企业要强化安全生产工作措施，按照市、区建设部门安全监管项目和企业清单，严格落实行业、属地安全监管责任和企业主体责任，并建立健全隐患排查责任倒查机制，对问题突出的企业开展专项整治，坚决防止搞形式走过场，持续加大重大事故隐患排查整治力度，对照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》，特别是针对该期事故暴露出的突出问题，对所有在建项目一家一家“过筛子”，建立安全风险隐患排查治理台账，实行清单化管理，完善闭环销号机制。整改难度大的由政府挂牌督办，并加大现场核查力度，严防“纸面整改”。综合运用举报奖励、工作约谈、联合惩戒、追责问责、行刑衔接等手段，严厉打击违法违规行为，保持“打非治违”高压态势，从源头上防范化解安全风险。

（四）加强安全法规宣传引导。各乡镇街道、各相关部门要深入开展建筑施工领域安全生产宣传教育培训，增强参建各方主体安全意识，督促施工企业要加强企业文化建设，针对在建项目，不同季节、不同作业环境、不同班组有针对性制定培训计划，在施工现场进行有关法律法规和安全知识教育培训，督促企业加强对新入场员工三级安全教育，全面推动安全教育培训落到实处。进一步提高企业单位及员工的安全生产责任意识，增强从业人员的安全技能，提升履职能力。