

**博望区安徽渝博铝材有限公司
年产 63 万吨扁锭及 50 万吨铝板带项目
“11·6”一般高处坠落事故调查报告**

马鞍山市博望区人民政府事故调查组

2025 年 12 月 30 日

目 录

0.报告开篇

一、事故基本情况

- (一) 有关单位基本情况
- (二) 项目立项及批准情况
- (三) 相关参建单位及工程组织实施情况
- (四) 工程合同签订情况
- (五) 事故发生基本情况
- (六) 相关人员情况
- (七) 高处作业人员持证情况
- (八) 施工管理情况
- (九) 监管情况
- (十) 天气情况

二、人员伤亡和直接经济损失情况

- (一) 死亡人员情况
- (二) 直接经济损失情况

三、事故发生经过和事故应急处置及评估情况

- (一) 事故经过
- (二) 事故信息接报及响应情况
- (三) 应急救援及善后处理情况
- (四) 事故应急处置评估

四、有关责任单位存在的问题原因分析

- (一) 建设包单位存在的问题
- (二) 总包单位存在的问题

（三）分包单位存在的问题

（四）监理单位存在的问题

（五）属地监管存在的问题

（六）行业监管存在的问题

五、事故原因及性质认定

（一）直接原因

（二）间接原因

（三）事故性质

六、事故责任的认定及责任者处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

（二）建议移送公安机关依法处理的人员

（三）建议予以行政处罚的责任人员

（四）建议予以纪律处分的人员及单位

（五）建议予以行政处罚的责任单位

七、事故主要教训

八、事故防范和整改措施

（一）安徽渝博铝材有限公司（建设单位）

（二）蚌马公司（总承包单位）

（三）卫垣公司（分包单位）

（四）汇华公司（监理单位）

（五）监管部门（博望高新区、区住建局）

博望区安徽渝博铝材有限公司 年产 63 万吨扁锭及 50 万吨铝板带项目 “11·6”一般高处坠落事故调查报告

2025 年 11 月 6 日 6 时 45 分许，安徽卫垣建设工程有限公司在安徽渝博铝材有限公司年产 63 万吨扁锭及 50 万吨铝板带项目渝博合金新材料产业基地项目(二期)精整 3#车间工地屋面瓦安装过程中，发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡。

事故发生后，区委、区政府分管领导高度重视，第一时间带领区应急管理局、博望公安分局、区住建局、博望高新区相关人员立即赶赴现场开展应急处置工作。要求做好善后处置，查明事故原因，汲取事故教训，举一反三，扎实有效整改，严防类似事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第 232 号）等法律法规规定，博望区人民政府成立了以博望区应急管理局为组长单位，博望公安分局、区总工会、区住建局、博望高新区管委会为成员单位的安徽渝博铝材有限公司年产 63 万吨扁锭及 50 万吨铝板带项目“11·6”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），负责开展事故调查工作，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。同时，事故调查组聘请了住建行业技术专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）有关单位基本概况

1.安徽渝博铝材有限公司（以下简称“渝博公司”）

渝博公司成立于 2022 年 12 月 15 日，统一社会信用代码：91340506MA8PU14Q9C（1-1）；注册地址马鞍山市博望区松花江路 588 号，法定代表人夏*云。经营范围一般项目：有色金属合金和金属材料制造、销售，非金属矿及制品销售，汽车和摩托车零部件及配件制造、批发，电子元器件与机电组件设备销售，建筑材料销售，金属制品销售等（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.蚌埠市马建工程有限公司（以下简称“蚌马公司”）

蚌马公司成立于 2020 年 03 月 25 日，注册地址安徽省蚌埠市固镇县城关镇北城区投资大厦 5 楼，统一社会信用代码 91340323MA2UKGC23D，法定代表人吴*光。经营范围包括承包境外冶炼、房屋建筑、矿山工程和境内国际招标工程、境外工程所需的设备，材料出口；冶炼、房屋建筑、机电安装、矿山、水利水电、化工石油、市政、钢结构、炉窑、冶炼机电设备安装、土石方、环保、消防、防水防腐、绿化工

程(限建筑行业主管部门核定的资质工程)。

安全生产许可证：编号(皖)JZ 安许证字[2025]004919；
经济类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；许可范围建筑施工；有效期至 2028 年 06 月 17 日。

建筑业企业资质证书编号：D234A20331，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级建筑装修装饰工程专业承包贰级；有效期：2030 年 06 月 18 日。

3.安徽卫垣建设工程有限公司（以下简称“卫垣公司”）

卫垣公司成立于 2024 年 03 月 20 日，统一社会信用代码：91340504MADD9JPX2F；法定代表人陈*梅；注册地址安徽省马鞍山市雨山区佳山乡九华东路 1677 号小视人工智能谷产业园 7 栋 1 单元。经营范围包括许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

安全生产许可证编号：（皖）JZ 安许证字[2024]005440；
许可范围：建筑施工；有效期至 2027 年 04 月 27 日。

建筑业企业资质证书编号：D334897926，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期：2029 年 04 月 01 日。

4.安徽汇华工程科技股份有限公司（以下简称“汇华公司”）

汇华公司成立于 2002 年 08 月 22 日，统一社会信用代码：9134050048540749XM；法定代表人为李*；注册住所安

安徽省马鞍山市花山区湖东北路 555 号。经营范围包括许可项目：建设工程设计，建设工程勘察，人防工程设计、测绘服务；建设工程监理，公路工程监理，水利工程建设监理，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

工程监理资质证书编号：B134006888（有效期至 2030 年 06 月 13 日），资质等级房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。

（二）项目立项及批准情况

2023 年 04 月 17 日，渝博公司向马鞍山市生态环境局申请办理《关于渝博公司年产 63 万吨低碳环保型铝合金扁锭项目环境影响报告书的批复》（马环审(2023)21 号）。

2025 年 03 月 24 日，渝博公司向马鞍山市自然资源和规划局办理了《建设规划许可证》（建字第 340506202500006），项目内容包括“年产 63 万吨低碳环保型铝合金扁锭及 50 万吨绿色循环高性能铝板带项目—冷轧车间（主厂房）、精整三车间（主厂房）、110kV 变电站、危废库及固废库、主大门、次大门”项目等。

2025 年 04 月 23 日，渝博公司向马鞍山市住房和城乡建设局申请办理《建筑工程施工许可证》（编号 340506202504230201）。

（三）相关参建单位及工程组织实施情况

经调查核实，该工程建设单位为渝博公司；总承包单位

为蚌马公司；分包单位为卫垣公司；监理单位为汇华公司；属地监管为博望高新区管委会；行业监管部门为博望区住房和城乡建设局。

（四）工程合同签订情况

1.总承包合同：2025 年 08 月 25 日，渝博公司与蚌马公司签订了《建筑工程施工合同协议》，项目名称：渝博合金新材料产业基地项目(二期)冷轧车间、精整 3#车间主体建设工程冷轧车间、精整 3#车间墙面瓦、屋面彩钢瓦制作安装工程；主要施工内容：屋面彩钢瓦制作安装、墙板等，具体内容以图纸设计为准。

2.分包合同：2025 年 09 月 10 日，蚌马公司与卫垣公司签订了《建筑工程劳务分包合同》，将渝博合金新材料产业基地项目(二期)冷轧车间、精整车间主体建设工程冷轧车间、精整车间墙面瓦、屋面彩钢瓦制作安装工程，屋面彩钢瓦制作安装、墙板（除甲方供材以外）一切劳务工作发包给了卫垣公司。同时，双方签订了相关《安全协议书》。

3.监理合同：2024 年 11 月 28 日，渝博公司与汇华公司签订了包括厂房屋面彩钢瓦安装在内的《渝博合金新材料产业基地项目(二期)冷轧车间、精整车间建设工程监理合同》。

（五）事故发生基本情况

1.事故现场情况

事发地地理位置位于马鞍山市宁马新型功能区新市产业园内，博望区松花江路与青城山路交叉口以南 400 米的西侧。发生事故的现场位于渝博合金新材料产业基地项目(二期)

工地的东南角、精整 3#车间（建筑面积 44000 平方米，层数 1 层，结构形式为门式钢结构）。截至 2025 年 11 月 06 日，已完成 70%的工程量。事发时，处于厂房屋面彩钢瓦制作安装施工阶段。事故现场位置，如图 1 所示。



2.事故发生情况

因事故发生后，事故救援现场被移动，根据现场救援人员的问话描述及事发后现场作业人员拍摄的照片分析，还原事故现场如下：坠落地点，位于精整三车间 C 列-12 线柱往 B 列-12 线柱方向约 2 米处；事发时，处于停工整改阶段，分包单位未执行总包单位停工指令，安全平网未设置到位，对作业人员违章作业未采取制止措施，停工阶段分包单位擅自组织施工。事发时，杨*付、吴*虎、赵*坤、门*良在屋面南侧（沿东西方向）站成一条直线移动就位彩钢瓦，唯独门*良未按规定系挂安全带锁扣，由于当天凌晨天气小雨导致屋面湿滑，门*良从 16m 高处失足坠落，坠落时安全带与安

全带母索（生命线）处于分离状态，关键时刻劳动防护用品未起到防护作用。门*良坠落位置，如下图 2 所示。



（六）相关人员情况

夏*云，男，60岁，渝博公司法定代表人。

韩*，男，52岁，渝博公司项目安全主管。

李*民，男，40岁，蚌马公司项目执行经理，全面主持本项目安全生产工作。

殷*庆，男，57岁，蚌马公司项目部安全总监。

袁*，男，38岁，蚌马公司项目部技术负责人。

郁*，男，31岁，蚌马公司项目部安监部部长。

甘*，男，57岁，汇华公司总经理。

邓*年，男，47岁，汇华公司副总经理。

邓*东，男，56岁，汇华公司项目总监理工程师，主持项目监理机构工作。

丁*银，男，61岁，汇华公司项目现场监理。

闫*坤，男，38岁，卫垣公司主要负责人（实际投资人）。

萧*，男，32岁，卫垣公司项目现场负责人，代表公司全面行使项目施工管理职责。

罗*，男，36岁，卫垣公司项目专职安全管理人员。未取得安全生产管理人员证。

杨*付，男，50岁，卫垣公司项目现场作业人员。

吴*虎，男，37岁，卫垣公司项目现场作业人员。

赵*坤，男，31岁，卫垣公司项目现场作业人员。

张*，男，43岁，卫垣公司项目现场作业人员。

陈*阳，男，33岁，卫垣公司压瓦机司机。

门*良（死者），男，汉族，44岁，卫垣公司项目现场作业人员。

（七）高处作业人员持证情况

依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》相关规定^[1]，彩钢瓦屋面铺设属于高处作业中的高处安装、维护、拆除作业，系特种作业，应经过专门的安全技术培训并考核合格获得《特种作业操作证》后，方可上岗作业。经查，门*良等4人未持有特种作业操作证，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条之规定^[2]。

（八）施工管理情况

[1]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》高处作业 指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》3.2 高处安装、维护、拆除作业 指在高处从事安装、维护、拆除的作业。适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第三十条，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

1.建设单位安全管理情况：涉事建设单位渝博公司，企业法人夏*云取得了安全生产知识和管理能力安全资格证书（金属冶炼），建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对施工单位落实危险性较大的分部分项工程安全管理措施委托监理公司进行了监理。

2.总承包项目管理情况：经查,总承包单位（蚌马公司）组建了工程项目经理部，配备了项目经理、技术负责人和安全总监等适配的管理团队；公司领导履行领导带班职责检查指导项目管理；按规定编制了危大工程专项施工方案，并向分包现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底，组织安全设施验收；加强施工项目全方位安全管理，利用监控摄像和无人机对现场及屋面高处作业施工情况进行经常性的安全巡查与监控；组织对作业人员三级安全教育和登高作业常态化教育；为作业人员配备了符合国家标准的安全帽、安全带等劳动防护用品；在屋面高处设置了符合承载能力的安全带母索；办理了安全生产责任保险和工伤保险。但项目部对分包管理存在失控问题，对分包单位的合规性考核和特种作业人员持证上岗把关不严，制止违章不力；停工令下发后分包单位整改不到位，项目部未及时对分包现场负责人采取约谈、制止违章行为等管控举措，未及时有效化解分包施工安全高风险防范。

3.分包项目管理情况：11月5日，总包单位发现精整三车间屋面瓦作业人员未系安全带锁扣违章作业，屋面安全平网设置不到位，及时向分包单位发出“责令停工整改通知书”，

分包现场负责人萧*签收并表示立即整改。事发当日，分包单位未经总包和监理单位同意，擅自组织施工；事发时屋面作业安全监护不到位，未及时发现门*良未系挂安全带锁扣高处作业的重大事故隐患；分包单位现场负责人萧*未经专项培训考核不具有安全生产管理知识和能力，以至于安全管理失控。

10月11日和11月5日，总承包单位针对高处作业安全事故隐患问题，给予分包单位下发“责令停工整改通知书”，分包单位签收后未按要求进行整改。

（九）监管情况

1.监理单位监理情况：汇华公司按合同约定委派了总监理工程师和专业监理工程师进驻现场监理，建立了项目工程监理规划和监理实施细则，对项目施工进行了安全监理检查；下发《监理通知单》28份，安全监理专项检查记录32份，总监带班检查记录表25份。对蚌马公司涉事区域有下发“监理通知单”（编号：25-10-28）。但总监和现场监理人员未能严格落实对涉事施工区域监理工作采取进一步的落实措施。

2.属地监管情况：该事故的属地监管单位是博望高新区管委会。博望高新区落实属地监管职责，每天采用无人机空中巡查，现场检查记录200余次，发现建筑施工工地重点隐患问题要求工地限期整改通知单12次，其中最近一次是11月3日涉及高空屋面瓦存在的安全问题专门下达了安全提示，要求整改，但未对后续工作进行跟踪并形成闭环。

3.行业监管情况：该事故的行业主管部门是住建部门。

针对建筑施工工程项目，重点检查危大工程安全管理情况、高处作业安全管理情况、建筑施工安全治理情况以及关键岗位人员到岗位履职情况，区住建局会同质监分站对涉事故单位下达《建设工程质量安全监督整改通知书》5份，涉及隐患40余条，均按要求督查整改到位。分别是1月7日、2月12日、4月3日、7月18日、10月12日。事故发生后，立即召开了事故警示教育会，剖析“主体责任不落实、安全保障水平低、违章作业、现场安全管理混乱等”问题，制定有针对性的改进措施。

（十）天气情况

根据博望气象台提供气象信息，2025年11月6日天气为多云到阴有小到中雨，偏东风3—4级，阵风6级，最高气温19~20℃，最低气温15~16℃。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

门*良，男，44岁，身份证号：342101*****5850；户籍住址：安徽省阜阳市，系卫垣公司屋面彩钢瓦安装工带班人员；2025年8月26日，门*良与卫垣公司签订了试用期一个月、为期一年的《简易劳务合同》。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）的规定统计，事故造成直接经济损失约140万元。

三、事故发生经过和事故应急处置及评估情况

（一）事故经过

事故调查组通过现场勘查，询问相关人员，认真分析事

故经过如下:

2025 年 11 月 5 日上午 9 时许, 总包单位蚌马公司使用无人机巡查现场安全情况, 发现精整三车间屋面瓦作业人员未系安全带锁扣违章作业, 屋面安全平网设置不到位, 给予分包单位发出“责令停工整改通知书”, 分包现场负责人萧*签收并表示整改。

11 月 6 日 6 时 25 分许, 分包单位安全员罗*、胡*胜组织屋面彩钢瓦安装班组人员进行安全晨会, 包括杨*付、吴*虎、赵*坤等人员参会; 张*和门*良未参加晨会从隔壁公司项目部东大门进入工地, 从厂房外侧永久性垂直爬梯登上精整三车间东侧屋面。

11 月 6 日 6 时 40 分许, 杨*付、吴*虎、赵*坤三人员从厂房永久性垂直爬梯登上精整三车间东侧屋面作业区。

11 月 6 日 6 时 45 分许, 杨*付、吴*虎、赵*坤、门*良在屋面南侧站成一条直线, 四人自南面往北面, 将高空压瓦机压型后的彩钢瓦分散输送至指定区域; 吴*虎突然发现四人中缺少一人, 发觉门*良不在屋面上, 立即呼叫地面人员查找一下。

11 月 6 日 6 时 50 分许, 地面作业人员张*发现门*良趴在事故现场地上, 头朝南, 背朝北面, 鼻腔及两耳可见流血, 佩戴安全帽、安全带, 坠落高度 16m, 时值小雨天气;

(二) 事故信息接报及响应情况

11 月 6 日 6 时 59 分许, 压瓦机司机陈*阳拨打 120 应急救援电话求救, 手机告知卫垣现场安全员罗*。

11月6日7时22分许，罗*手机通知了总包项目安监部长郁*；郁*立即报告项目经理李*民。

11月6日7时23分许，项目经理李*民立即分别向集团公司领导和建设单位领导报告，与此同时向博望区住建局和应急局领导报告。

11月6日7时30分许，120救护车将门*良送达博望区人民医院急诊室进行抢救。

（三）应急救援及善后处理情况

11月6日7时36分，病历记载：初步检查门*良意识丧失，唤之不应，呼吸心跳骤停，疑似颅内损伤，多处损伤。

11月6日8时20分许，博望区人民医院宣布门*良经抢救无效死亡。

11月7日下午，总包单位项目部牵头和卫垣公司共同做好门*良家属的安抚工作，充分尊重家属意见，最终与家属达成工亡赔偿及谅解条件，赔付了140万元并签订了《赔偿协议》和《谅解书》，善后处置工作快速稳妥。

（四）事故应急处置评估

事发后，项目部立即开展现场救援处置工作，抢救伤者，通知屋面作业人员撤离停工整改，上报事故。公司总经理和安全总监赶赴现场指导开展救援和善后处理工作。

区委、区政府分管领导高度重视，立即赶赴事发现场指导应急处置工作。区政府迅速向市政府办上报事故，11月7日区政府授权成立事故调查组开展事故调查工作。

事故应急处置及善后工作结论：应急处置及时有效，善

后处置快速稳妥，未出现不良社会影响。

四、有关责任单位存在的问题原因分析

专家组通过现场勘查、现场检测、调阅资料、查阅询问笔录，经认真分析，形成以下分析意见：

（一）建设单位存在的问题

建设单位渝博公司应树立安全发展观，支持博望地方经济发展的同时加强安全生产标准化工地建设，树立安全标杆企业；应提高建设单位承担建设工程首要责任重要性的认识，进一步加强项目建设安全质量管控；公司应构建安全风险分级管控机制，隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制（三项机制），补齐基建部门全员安全生产责任制缺失；加强对监理单位现场履职情况的考核。

（二）总包单位存在的问题

蚌马公司作为总承包单位，分包管理失控，准入把关松懈。项目部应坚持分包违规时采取对现场负责人违规约谈、下发停工整改通知书、违章处罚等管控举措，在此基础上，应强化分包施工安全风险防范化解能力，强化对分包单位的合规性考核，严格把握准入关，对于不合格分包单位建议公司将其列入负面清单；坚持分包管理人员和特种作业人员岗位准入制度；项目部管理人员作息时间应保持与分包作业班组时间无缝对接；危大工程施工应强化源头管理，施工前交底、过程监管，工序验收，资料归档。

（三）分包单位存在的问题

分包单位卫垣公司，管理水平不匹配、超能力承揽工程。

未严格按总包单位要求组织施工，分包单位进入施工现场仅七十天，接受总包下发停工整改指令二次，接受总包约谈二次，接受总包违章处罚七次的重视，事故发生并非偶然；委派的项目负责人、安全管理人员无证上岗履职，不具有相应的安全生产知识和能力；轻视危大工程安全施工重要性，施工前未组织屋面作业人员进行安全技术专项交底，未落实专项施工方案提出的防坠落安全技术措施，对作业人员冒险违章作业行为失管失控；时值下雨天气不具备高处屋面作业条件，停工期间擅自组织屋面施工，极易造成湿滑摔倒坠落事故；公司法人陈*梅未履行领导带班施工现场安全检查职责，违反《安徽省建筑施工、监理企业负责人以及项目负责人、项目总监施工现场带班制度实施细则》的相关规定^[3]。

（四）监理单位存在的问题

监理单位汇华公司履行了安全生产监理职责。对施工现场开展了日常监理工作，对违规交接工程范围的问题进行了督促整改，开展了安全会议和月度例会。但现场监理人员对会议内容“高处作业前落实安全措施、高空作业人员持证上岗”的要求没有严格落实，对专项施工方案内容把关不够严格，对方案内容检查要点分解不详细。监理过程中未向建设单位汇报分包隐患整改不到位和作业人员违章作业的情况。

（五）属地监管存在的问题

属地监管博望高新区管委会，对危大工程主要部位重点

[3] 《安徽省建筑施工、监理企业负责人以及项目负责人、项目总监施工现场带班制度实施细则》第四条，企业法定代表人是落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的第一责任人，对落实带班制度全面负责。第五条，本省企业负责人、外省进皖企业分公司负责人，每月要定期带班检查在省内的施工项目，每人每月检查时间不少于其工作日的 25%；

环节的监管不到位；对屋面高风险区域的风险预控监管不到位，建筑施工钢结构安装及屋面安全技术标准规范监管不到位；对分包项目管理人员和登高作业人员许可条件监管不到位。

（六）行业监管存在的问题

行业监管部门区住建局，行业监管中对危大工程主要部位重点环节的监管不到位，对屋面高风险区域的风险预控监管不到位，对建筑施工钢结构安装及屋面安全风险预防监管不到位，对高处防护措施和作业人员行为监管不到位；对分包项目管理人员和登高作业人员许可条件监管不到位。

五、事故原因及性质认定

（一）直接原因

当事人门*良安全意识淡薄，未持有登高架设类特种作业操作证，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十五条规定^[4]；屋面登高架设作业时未按规定将安全带锁扣系于安全带母索（生命线）上违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》^[5]，加之小雨屋面湿滑，导致从 16m 高处失滑坠落，属于违章作业。

（二）间接原因

1.卫垣公司未按专项施工方案组织施工。屋面瓦制作安装分包单位卫垣公司未按《彩钢瓦制作安装专项施工方案》组织施工，防坠落安全平网设置不到位，安全设施验收不合

[4] 《建设工程安全生产管理条例》第二十五条规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

[5] 《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.5，高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

格擅自组织屋面施工；屋面作业人员安全带锁扣未正确系挂在安全带母索上的违章作业行为制止不力；从业人员劳动防护用品正确使用监督不到位。

2.蚌马公司对安全措施落实监管不到位。蚌马公司安全管理“重地面轻屋面”，未能及时发现并消除屋面安全防护措施缺失、屋面作业人员违规行为事故隐患；危大工程施工安全巡视以及监理专项巡视检查不到位，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条和第十八条之规定^[6]。

3.分包单位卫垣公司无视总承包单位二次下发的“责令停工整改通知书”，未按停工要求组织整改。卫垣公司 11 月 5 日签收了“责令停工整改通知书”，11 月 6 日在未进行隐患整改的情况下，擅自组织屋面施工，继而导致事故发生。

（三）事故性质

综上所述，事故调查组认定，这是一起一般高处坠落生产安全责任事故。

六、事故责任的认定及责任者处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规之规定，对事故责任单位和责任人员提出处理意见：

（一）建议免于追究责任的人员门*良（死者）

[6] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条，施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。第十八条 监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

门*良，卫垣公司项目现场临时带班作业人员

门*良安全意识淡薄，未持有登高架设类特种作业操作证；未按规定正确系挂安全带锁扣，高处违章作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定^[7]，导致高处坠落身亡，对事故发生负有直接责任。因其已死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送公安机关依法处理的人员

萧*，卫垣公司项目负责人

萧*作为分包单位施工现场负责人，不服从总单位现场安全管理，因整改不力受到总承包单位二次“责令停工整改通知书”、七次受到处罚、二次受到约谈批评教育；11月5日下发“责令停工整改通知书”仍然未组织整改，未将安全平网全部敷设到位、未对违章冒险作业人员给予批评教育和处分；停工整改期间事故隐患在未消除情况下，萧*擅自组织施工，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定^[8]；萧*作为项目负责人未取得安全生产考核合格证书，不具备安全生产知识和管理能力，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条的规定^[9]；萧*组织施工生产中违反《中华人民共和国建筑法》第七十一条的规定^[10]，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条，从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条，生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[10] 《中华人民共和国建筑法》第七十一条，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。

款之规定^[11]，萧*涉嫌重大责任事故罪，依据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第二十条第一款之规定^[12]，建议移交公安机关依法处理。

（三）建议予以行政处罚的人员

1.夏*云，渝博公司法定代表人

作为建设单位主要负责人，对建设单位承担建设工程首要责任重要性认识不足，加强项目建设安全质量管控措施不到位；企业构建安全风险分级管控机制，隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制（三项机制）认识不足，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条的规定^[13]，危大工程安全管控力度需要进一步提高，选择的监理单位未承担起安全把关作用。对事故发生负有领导责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[14]之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

2.李*民，蚌马公司项目执行经理

李*民作为总包单位项目主要负责人，对分包单位施工管理不到位。总包单位二次下发停工通知书分包单位执行不力，未采取严格处理措施；对分包单位现场负责人未取得安

[11] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[12] 《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第二十条第一款，事故调查中发现涉嫌安全生产犯罪的，事故调查组或者负责火灾调查的消防机构应当及时将有关材料或者其复印件移交有管辖权的公安机关依法处理。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四条，企业应当构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

全生产考核合格证书，督促取证整改不到位；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条^[15]的规定，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议由马鞍山市博望区应急管理局给予其行政处罚。

3.殷*庆，蚌马公司项目安全总监

殷*庆作为项目安全总监，督促分包单位停工整改消除事故隐患缺乏有效管控力度；对分包单位二次下达停工通知书分包单位执行不力未采取严格处置措施；对分包单位现场负责人未取得安全生产考核合格证书督促取证整改不到位；其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条^[16]之规定，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[17]之规定，建议由马鞍山市博望区应急管理局给予其行政处罚。

4.闫*坤，卫垣公司主要负责人

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……。

闫*坤作为公司实际负责人，为项目配备的项目负责人萧*和专职安全员罗*未取得安全生产考核合格证，不具备岗位任职条件；屋面高处作业人员登高架设类特种作业操作证书未全面覆盖；现场安全管理松懈且不服从总承包单位现场安全管理，签收“责令停工整改通知书”后未督促整改，未督促将安全平网敷设到位、未督促对违章冒险作业人员给予批评教育，酿成违章冒险作业坠落事故发生；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，对事故发生负有主要责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

5.罗*，卫垣公司项目专职安全生产管理人员

罗*作为项目专职安全生产管理人员，未取得安全生产管理人员考核合格证书，不具备岗位任职条件；履行安全监督管理职责不严不实，对进场施工人员的班前安全教育培训流于形式；屋面施工安全生产条件的检查验收不到位；未督促落实总包单位多次下达的停工整改要求；未督促施工现场从业人员正确使用劳动防护用品；未有效管控现场的违章作业行为，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，对事故发生负有管理责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

6.邓*年，汇华公司分管副总经理

邓*年作为公司分管安全副总经理，虽然发现了蚌马公

司钢结构安装的施工人员安全意识淡薄，安全教育不到位等重大隐患，并责成总监理工程师邓卫东下发了工程暂停令。但没有落实好“一审、二查、三停、四报告”的管控流程，对于施工单位的重大安全隐患没有做到及时报告，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》有关规定，建议由博望区住房和城乡建设局给予其行政处罚，处理结果报区安全生产委员会办公室。

7.邓*东，汇华公司项目总监理工程师

邓*东作为项目总监理工程师未尽履职责，担任总监期间执行《建设工程监理规范》有关规定不到位，存在“重地面监理轻屋面监理”的片面性；总包单位二次给予分包单位下发“责令停工通知单”，二次约谈分包单位现场负责人，总监未跟进督促处置也未向建设单位报告，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条之规定^[18]，平日也未曾上屋面检查施工安全情况，充当“甩手掌柜”，对事故的发生负有管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》有关规定，建议由博望区住房和城乡建设局给予其行政处罚，并将处理结果报区安全生产委员会办公室。

（四）建议予以纪律处理的人员及单位

1、张*，马鞍山市博望高新区管委会副主任

作为博望高新区管委会副主任，在履行高新区安全生产分管职责思想认识不到位、责任不实、监管措施不力，对辖

[18] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。

区内企业施工现场检查巡查力度不够，对建筑工地监管不到位，监管失察失责。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第三条之规定^[19]，建议由博望高新区管委会党工委对其予以书面检讨处理，并将处理结果报博望区安全生产委员会办公室。

2、张*，原马鞍山市博望高新区规划建设服务局副局长

作为博望高新区规划建设服务局副局长（主持工作）任职期间，对辖区内企业施工现场检查巡查力度不够，对建筑工地高处作业监管不到位，监管失察失责。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第三条之规定，建议由博望高新区管委会党工委对其予以书面检讨处理，并将处理结果报博望区安全生产委员会办公室。

3、方*正，区住房和城乡建设局党组成员、副局长

作为区住房和城乡建设局党组成员、副局长，在履行建筑施工领域安全生产分管职责上存在思想认识不到位、责任不实、监管措施不力，对辖区内企业施工现场检查巡查力度不够，对建筑工地监管不到位，监管失察失责。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第三条之规定，建议由区住房和城乡建设局党组对其予以书面检讨处理，并将处理结果报博望区安全生产委员会办公室。

4、吴*智，区住房和城乡建设局大建办质安办负责人

[19] 《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第三条，有安全生产领域违法违纪行为的国家行政机关，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以及对有安全生产领域违法违纪行为的国家行政机关公务员（以下统称有关责任人员），由监察机关或者任免机关按照管理权限，依法给予处分。

作为区住房和城乡建设局大建办、质安办负责人，对辖区内企业施工现场检查巡查力度不够，对建筑工地监管不到位，监管失察失责。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第三条之规定，建议由区住房和城乡建设局党组对其予以书面检讨处理，并将处理结果报博望区安全生产委员会办公室。

5、马鞍山市博望高新区管委会、区住房和城乡建设局

对辖区内企业施工现场检查巡查力度不够，对建筑工地监管不到位，可能存在怠于履行监管职责。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第三条之规定，建议博望高新区管委会、区住房和城乡建设局分别向区政府予以书面检讨，两家单位认真履责履职，提高监管水平，督促企业切实履行安全生产管理主体责任，确保全区建筑施工领域生产安全。

（五）建议予以行政处罚的单位

1.蚌马公司

蚌马公司作为总承包单位，安全生产主体责任落实不到位，彩钢瓦制作安装工程高处作业风险管控隐患排查治理不到位，施工作业人员违章冒险作业行为制止不到位，对分包单位安全管控力度不到位，对项目管理人员和特种作业人员未持证上岗管理不到位，其行为违反了《建筑工程施工许可管理办法》第三条^[20]和第五条^[21]的规定、违反《中华人民共

[20] 《建筑工程施工许可管理办法》第三条，本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

[21] 《建筑工程施工许可管理办法》第五条，申请办理施工许可证，应当按照下列程序进行：建筑工程在施工过程中，建设单位或者施工单位发生变更的，应当重新申请领取施工许可证。

和国安全生产法》第四十一条^[22]的规定，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项^[19]，建议由马鞍山市博望区应急管理局给予其行政处罚。

2.卫垣公司

卫垣公司作为分包单位，不服从总承包项目安全管理，二次签收总承包单位下发的“责令停工通知单”未进行有效整改；二次约谈未认识安全生产的重要性未改进安全生产条件未制止违章作业行为；项目负责人和项目专职安全员未取得安全生产考核合格证书上岗履职；屋面高处作业人员登高架设类特种作业操作证书未全面覆盖；未督促对违章冒险作业人员给予批评教育，酿成违章冒险作业事故发生；其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款^[23]、第二十八条第四款^[24]、第四十一条^[25]和第四十五条^[26]的规定，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，建议由马鞍山市博望区应急管理局给予其行政处罚。

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条，生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条，生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[24] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[25] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条，生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[26] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

3.汇华公司

汇华监理公司对项目履职不到位、事故预防控制不到位，在“一审、二查、三停、四报告”环节中尚存在漏洞，缺乏有效管控措施；彩钢瓦屋面事故隐患整改监理不到位，对事故发生负有监理责任。依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》有关规定，建议由区住房和城乡建设局对汇华公司进行约谈等处理，督促汇华公司及其监理项目部履责履职，切实发挥监理作用，提高监理水平，履行监理责任，确保施工过程安全，并将处理结果报区安全生产委员会办公室。

七、事故主要教训

1.建设单位渝博公司，充分认识建设工程首要责任重要性，提升项目建设安全质量管控能力；落实构建安全风险分级管控机制，隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制（三项机制）；补齐基建部安全生产责任制和管控能力的短板；建设单位现场管理者考核合格后方可上岗履职；对监理单位现场履职情况加大考核机制。

2.总包单位蚌马公司，严把分包管理与准入关，督促分包施工单位服从总单位管理，执行停工整改指令，加大现场“三违”行为管理；强化协调项目部管理人员作息时间与分包作业班组时间一致性管理。

3.分包单位卫垣公司，落实安全生产主体责任，提升管理水平，合规承揽工程，把控风险制，彻底排除隐患，严格按总包单位要求组织施工，对违章冒险作业行为管控要到位，

对项目负责人和安管人员要取得安全生产考核合格证方可上岗。

4.监理单位汇华公司，汲取施工安全责任事故教训，提高自身监理规划、监理实施细则的编制质量和内部审核质量，提高对施工单位技术文件的审查质量和过程监理水平。

5.属地监管博望高新区管委会和行业监管部门区住建局，对屋面高风险区域的风险预控监管不到位，对危大工程主要部位重点环节的监管不到位；建筑施工钢结构安装及屋面安全技术标准规范监管不到位；对分包项目管理人员和登高作业人员许可条件监管不到位。

八、事故整改和防范措施

依照事故调查处理“四不放过”的原则，提出以下事故整改和防范措施：

（一）渝博公司（建设单位）

1.建设单位渝博公司，要组织开展学习《中华人民共和国安全生产法》专项活动，深刻剖析“11.6”事故教训和存在的管理问题，举一反三，制定“11.6”事故整改和预防措施实施方案报博望应急管理局。

2.加强建设工程首要责任重要性认识，结合建设工程实际，构建安全风险分级管控机制，隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制；建立并实施渝博公司基建部全员安全生产责任制；基建部门主要负责人宜参加住建系统安全培训提高相应安全生产知识和管理能力，考核合格后上岗履职。

3.根据《建设工程安全生产管理条例》《安徽省建设工程安全生产管理办法》相关规定，制定并实施渝博公司建设项目工程安全质量管理办法；根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要求，制定并实施渝博公司建设项目危大工程管理细则；建立并实施渝博公司建设工程监理单位及在岗监理履职情况考核机制。

（二）蚌马公司（总包单位）

1.蚌马公司要针对事故教训开展警示教育活动，组织开展学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》专项活动，深刻剖析“11.6”事故教训和存在的管理问题，举一反三，制定“11.6”事故整改和预防措施实施方案报博望区住建局。

2.加强建设工程总承包主体责任重要性的认识，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制；根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3号）的规定，建立完善并实施全员安全生产责任制；建立并实施覆盖全工种安全操作规程；建立并实施分包单位安全生产责任制和分包单位安全管理制度。

3.公司项目部要加强项目施工安全管理，认真落实危大工程施工管理相关法规要求，强化源头管控意识、总工责任意识，加强专项施工方案的编制、审核、审查、审批全流程管理，严格执行《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》的规定要求；加强危大工程专项施工方

案技术交底，做到管理人员和作业人员交底的全员性，交底内容应符合《安徽省建设工程安全生产管理办法》的要求；加强危大工程工序验收工作，做到未验收不允许进入下道工序。

4.公司项目部要加强对分包单位的有效管控，严格五项制度（分包准入制度，持证上岗制度，在岗履职制度，服从管理制度，作业与管理无缝制度）；督促分包单位加强施工作业人员的行为管控，督促分包单位规范施工，文明施工，加强施工现场隐患排查与整改治理工作，加强安全防护措施的验收；加强两级领导带班制度的有效实施，加强落实施工现场关键岗位和专职安全管理人员履职责任，坚决杜绝类似事故发生。

（三）卫垣公司（分包单位）

1.卫垣公司要坚守安全红线意识，组织员工参加蚌马公司项目部组织开展学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》专项活动，深刻剖析“11.6”事故教训和存在的管理问题，举一反三，制定“11.6”事故整改和预防措施实施方案报博望区住建局。

2.卫垣公司要强化岗位能力，针对管理水平不匹配，超能力承揽工程问题，坚持分包队伍管理者和特种作业人员准入条件，严格执行现场负责人和安全管理人员持证上岗，登高作业人员和设备操作人员持证上岗基本原则。

3.卫垣公司要突出整体站位，杜绝我行我素。管理者必须服从总包单位安全管理，作业人员必须遵章守纪遵守安全

操作规程，做到有令必行，有禁必止；强化分包队伍作业行为管控，强化安全设施保障，落实作业人员的安全教育和安全技术交底，杜绝员工麻痹意识和侥幸心理的冒险违章作业行为。

4.提高危大工程安全施工重要性的认识，严格执行专项施工方案的要求，严格施工过程安全管控，严格落实方案中提出的防坠安全技术措施；公司主要负责人（法人）应当履行领导带班施工现场安全检查职责。

（四）汇华公司（监理单位）

1.监理单位汇华公司要组织开展学习《中华人民共和国安全生产法》专项活动，深刻剖析“11.6”事故教训和存在的监理问题，深刻领会监理单位安全主体责任的重要性，举一反三，制定“11.6”事故整改和预防措施实施方案报博望区住建局。

2.汇华公司要针对钢结构工程高处作业高风险制定专项监理措施，完善《钢结构工程监理实施细则》的内容审核，明确总监、专监、监理安全职责，明确现场重大事故隐患的监理事项，明确监理工作盲点的处罚，加强监理工程师履职尽责方面的考核，杜绝“甩手掌柜”的总监现象再次发生。

3.公司现场监理应加强现场安全巡视，全面掌握施工阶段的重点难点；分包停工整改不到位现象应及时提出监理要求或者向建设单位报告；企业资质和岗位资格不到位属于重大事故隐患，监理应当提出整改要求，不能出现“只抓芝麻忽视西瓜”的监理问题存在。

4.公司现场监理应当严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理监理导则》要求，对照专项施工方案编制指南和专项施工方案严重缺陷清单，认真审查危险性较大的分部分项工程专项施工方案的符合性完整性；加大施工现场安全的监理力度，做到监理现场监理无死角、无漏洞，确保施工现场无重大事故隐患。

（五）区住建局（行业监管）

1.区住建局针对本起事故暴露出的问题，举一反三，以案说法，开展警示教育。根据《马鞍山市安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》的通知(马安〔2024〕2号)的要求,进一步加强对区内在建工程项目的监管力度,督促施工作业方严格遵守安全生产规章制度,强化安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作,压实施工企业的安全生产主体责任,防止类似事故发生。

2.要发挥行业服务功能，切实做好项目建设过程中安全生产相关问题的协调服务工作；行业监管要努力提升自身监管的技术性，深入学习贯彻中华人民共和国安全生产法律法规和国家行业标准规范，努力提高危大工程主要部位重点环节的监管水平；督促各参建单位切实履行企业安全生产主体责任，督促各施工单位严格按照法律法规标准和施工方案施工；提高行业监管水平更好地服务于地方发展的工作效能。

（六）博望高新区（属地监管）

1.高新区管委会针对本起事故暴露出的问题，切实履行好属地监管责任，迅速安排人员对辖区企业外包项目施工进

行摸底排查，严查项目手续办理、施工单位及人员资质和作业现场安全管理情况，配合行业主管部门开展建筑施工安全整治工作，发现问题及时督促整改，压实企业（建设单位）安全生产主体责任，严防类似事故发生。

2.要发挥属地服务功能，切实做好项目建设过程中安全生产相关问题的协调服务工作；属地监管要努力提升自身监管的技术性，深入学习贯彻中华人民共和国安全生产法律法规和国家行业标准规范，努力提高危大工程主要部位重点环节的监管水平；督促各参建单位切实履行企业安全生产主体责任，督促各施工单位严格按照法律法规标准和施工方案施工；为工程建设安全和推进安全发展发挥更好的保障作用。

博望区安徽渝博铝材有限公司
年产 63 万吨扁锭及 50 万吨铝板带项目
“11•6”一般高处坠落事故调查组
2025 年 12 月 30 日