

附件

**平远大柘北部园区孵化基地建设项目
“1·1”一般高处坠落事故
调查报告**

平远县政府事故调查组

2026 年 8 月 18 日

目 录

一、事故基本情况	7
（一）涉事工程有关情况.....	7
（二）有关人员基本情况.....	10
（三）事故发生经过.....	10
（四）事故现场情况.....	12
（五）人员伤亡情况和直接经济损失情况	13
（六）其它情况.....	14
二、事故应急处置及评估情况	14
（一）事故信息接报及应急处置情况.....	14
（二）医疗救治和善后情况.....	15
（三）事故应急处置评估.....	15
三、事故原因分析	15
（一）事故认定情况.....	15
（二）直接原因	16
四、有关企业存在的主要问题	16
（一）梅州市政建劳务分包有限公司.....	16
（二）广东宏茂建设管理有限公司.....	17
（三）平远县平鑫城市投资发展有限公司	17
五、对事故有关单位及责任人员的处理建议	17
（一）免于处罚的人员	17
（二）建议给予行政处罚的单位.....	18
（三）建议给予行政处罚的个人.....	18

（四）其他处理建议.....	19
六、事故主要教训.....	20
（一）安全生产主体责任落实不到位.....	20
（二）安全教育交底落实不到位，监理风险辨识管控不足	20
（三）节假日安全生产监督管理不严.....	20
七、事故整改和防范措施建议.....	20
（一）提升安全生产监管水平，突出落实企业主体责任	21
（二）克服麻痹松懈心理，对薄弱时段进行重点管控	21
（三）严格落实整改情况“回头看”，深刻汲取事故教训	21

平远大柘北部园区孵化基地建设项目“1·1” 一般高处坠落事故调查报告

2026年 1月 1日 15时 37 分许，广州南沙（平远）产业转移工业园大柘北部园区及配套基础设施建设项目子项目孵化基地（3#仓储冷链）工地 1 名工人坠落，后经县人民医院抢救无效确认死亡。

事故发生后，平远县委、县政府主要领导高度重视，要求各级各部门全力做好善后工作，迅速开展调查工作，彻底查清事故原因，依法依规严肃问责。为查清事故原因，汲取教训，举一反三，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定和要求，2026 年 1 月 5 日，平远县人民政府批准成立了平远大柘北部园区孵化基地建设项目“1·1”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），由县应急管理局局长担任组长，成员由县住房城乡建设局、县公安局、县应急管理局、县财政局国有资产运营中心、县总工会、大柘镇人民政府人员组成，同时邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、询问证人、综合分析等方式手段，查明了事故的经过、原因以及应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

经调查认定，平远大柘北部园区孵化基地建设项目“1·1”一般高处坠落事故是一起因高处作业人员未遵守安全生产要求系挂安全带，致1人高处坠落死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事工程有关情况

1. 工程项目概况

项目名称：广州南沙（平远）产业转移工业园大柘北部园区及配套基础设施建设项目子项目（冷链仓储及园区孵化基地）工程（以下简称：平远大柘北部园区孵化基地建设项目）。

项目情况：平远大柘北部园区孵化基地建设项目工程建设地点位于梅州市平远县大柘镇（广东平远县产业转移工业园区），建设规模及内容为冷链仓储及园区孵化基地建设：仓储、物流周转区、地下停车场、员工宿舍楼、服务中心以及配套基础设施等，项目于2025年5月开工，本次事故发生在该项目在建3号仓储楼南侧脚手架位置，

2. 项目参建单位情况

建设单位：平远县平鑫城市投资发展有限公司，统一社会信用代码 91441426MABYCDLN0D，法定代表人韩*浩，成立于2022年9月16日，系平远大柘北部园区孵化基地建设项目的建设单位，企业注册地址为梅州市平远县大柘镇建设路142号，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围包括许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。

施工总承包单位：广东省第一建筑工程有限公司，统一社会

信用代码 914400001903237820，法定代表人陈*航，系平远大拓北部园区孵化基地建设项目的承包单位。企业注册地址为广东省广州市荔湾区流花路 73 号 406、506、606 房，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。该企业持有安全生产许可证，证书编号为（粤）JZ 安许证字〔2023〕016472，许可范围为建筑施工，有效期至 2028 年 7 月 17 日；持有建筑业企业资质证书，证书编号为 D144029307，有效期至 2028 年 12 月 22 日，资质类别及等级为建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级。

广东省第一建筑工程有限公司梅州分公司，统一社会信用代码 91441403562638671R，法定代表人华*荣，成立于 2010 年 10 月 26 日，系广东省第一建筑工程有限公司在梅州平远县设立的分公司。经广东省第一建筑工程有限公司授权，由广东省第一建筑工程有限公司梅州分公司向建设单位提供平远大拓北部园区孵化基地建设项目的建筑服务。

劳务分包单位：梅州市政建劳务分包有限公司，统一社会信用代码 91441403MA534RER4E，法定代表人刘*，成立于 2019 年 4 月 15 日，系平远大拓北部园区孵化基地建设项目的施工单位。企业持有建筑业企业资质证书，资质等级为施工劳务不分等级，证书编号 DL344407597，有效期至 2029 年 11 月 12 日；持有安全生产许可证，编号（粤）JZ 安许证字〔2025〕002178，许可范围为建筑施工，有效期为 2025 年 5 月 8 日至 2028 年 5 月 8 日。企业注册地址为梅州市梅县区剑英大道客家新世界传奇 A-5 栋 214-1 号，企业类型为有限责任公司（自然人独资），注

册资本贰佰万元，经营范围：施工劳务分包；建筑装饰业；建筑工程机械与设备租赁经营；销售：建筑材料、装饰材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

监理单位：广东宏茂建设管理有限公司，统一社会信用代码91440000730449467H，法定代表人郑*生，成立于2001年6月29日，系平远大柘北部园区孵化基地建设项目的监理单位，持有工程监理资质证书，证书编号为E144005675，有效期至2029年6月25日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。企业注册地址为广州市天河区燕岭路123号建设大厦第四层，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为专业技术服务业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 项目审批、合同签订情况

2023年2月24日，平远县平鑫城市投资发展有限公司向平远县发展和改革局申报广东省企业投资项目备案，项目名称：广州南沙（平远）产业转移工业园大柘北部园区及配套基础设施建设项目，项目代码：2302-441426-04-01-231344）。

2024年11月17日，签订《广州南沙（平远）产业转移工业园大柘北部园区及配套基础设施建设项目子项目（冷链仓储及园区孵化基地）工程总承包合同》，合同编号为2024-Y053。发包人：平远县平鑫城市投资发展有限公司，承包人：广东省第一建筑工程有限公司。

2024年11月26日，广州南沙（平远）产业转移工业园大柘北部园区及配套基础设施建设项目冷链仓储及园区孵化基地

施工组织设计通过审批。

2024年11月27日，签订《建设工程监理合同》，合同编号为GF-2012-0202。委托人：平远县平鑫城市投资发展有限公司，监理人：广东宏茂建设管理有限公司。

2025年8月11日，签订《建设工程施工劳务分包合同》，合同编号为2024-Y053-2025LW-002。工程承包人：广东省第一建筑工程有限公司、广东省第一建筑工程有限公司梅州分公司，劳务分包人：梅州市政建劳务分包有限公司，

（二）有关人员基本情况

向*，男，37岁，身份证号431224*****2899，户籍所在地湖南省溆浦县双井镇塘湾村三组，2025年8月13日与梅州市政建劳务分包有限公司签订《建筑工人劳动合同》，系平远大柘北部园区孵化基地建设项目的模板作业班组长，在事故中死亡。

（三）事故发生经过

2026年1月1日13时许，模工班组长向*安排模板工舒*生（男，湖南溆浦人，身份证号433024*****1993）前往平远大柘北部园区孵化基地建设项目在建3号楼，为建筑首层的柱模打预埋洞。15时01分，向*到达工地小卖部买水，并与偶遇的工友交谈。15时16分，向*离开小卖部，戴着安全帽前往3号楼首层，检查舒*生工作开展情况。

舒*生做工地点距离地面约4米高，其施工柱模于前一日完成装模，尚未浇筑，尺寸为长60厘米、宽60厘米。15时30分许，向*从脚手架作业层行至舒柱生对面（脚手板距地面约4米），未系挂安全带，俯身查看模板安装情况，起身过程中重心

不稳，从脚手架通道内侧护身拦腰杆以下空隙处坠落。15 时 37 分许，舒*生听见声响，发现向* 坠落到底层地面，便大声呼叫“有人跌倒了”，工地现场专职安全员崔*华（男，广东茂名人，身份证号 440923*****4816）听见声音后立即前往向* 坠落点查看，发现向* 躺在地面，头部受伤有少量出血，仍有意识且表达自己感到疼痛，其安全帽掉落在一旁。15 时 40 分，崔*华组织现场工作人员，开车载向* 前往平远县人民医院进行救治，并向梅州市政建劳务分包有限公司主要负责人刘*（男，湖北黄梅人，身份证号 421127*****1336）报告事故情况，刘* 立即前往医院汇合，并积极联系向* 家属。17 时 01 分，医院宣布向* 经抢救无效死亡，



图 2 坠落点脚手架情况

（四）事故现场情况

事故现场位于平远县大柘镇工业大道平远大柘北部园区孵化基地建设项目在建3号仓储楼南侧脚手架，系室外现场。现场的东侧为废铁回收站，再往东为阿龙水泥预制厂；西侧为G206国道，再往北为废品回收站、陆通轮胎。

经勘查可见：在建3号仓储楼为一层楼结构，南侧外围设有内外两层脚手架，外层是黄色脚手架施工平台、内层是银色脚手架，外围黄色脚手架共搭建了6层，每层1.8m，外侧安装有绿色防护网。内层银色脚手架共搭建了5层，每层1.45m，银色脚手架形成的框架长1.15m，宽0.6m。黄色脚手架为外架，分别在0.6m 1.2m处设置两道防护栏杆，在脚手架与结构外表面之间贯通处采取水平防护措施，满铺脚手板，外侧挂设安全防护网，设挡脚板，内侧在约1.2m处设置一道防护栏杆。脚手架搭设符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130 2011）及相关标准，并经监理单位验收合格，

坠落点位于在建3号仓储楼一楼南侧银色脚手架底层地面上，该地面由水泥铺设而成，地面较脏乱，距一楼南墙0.4m东墙2.41m处见一处血迹，血迹北侧见两块红色木板块，南侧见一块红色木板，西侧见一个白色蛇皮袋、沙石等物。从坠落点由下至上勘察银色脚手架、黄色脚手架施工平台，未见有价值的痕迹物证，



3 在建 3 号仓储楼 1 楼情况（由西向东拍摄）



4 在建 3 号楼仓储楼 1 楼坠落点外围情况

（五）人员伤亡情况和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况。事故造成 1 人死亡：死者向*，男，37 岁，身份证号 431224*****2899，户籍所在地湖南省溆浦县

双井镇塘湾村三组。

2. 直接经济损失。依照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)等规定,核定事故造成的直接损失约 170 万元。

(六) 其他情况

1. 事故现场天气情况。根据气象部门提供数据,事发当日天气晴,温度 7.0 摄氏度,湿度 55.0%,风向:西北风。

2. 事故发生时施工情况。据监理日志记录,1 月 1 日,当日施工安排为 3 号楼二层外加搭设及 3-5 轴~3-10 轴交 3-A~3-E 轴的柱子模板加固、梁板安装模板、梁钢筋绑扎。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及应急处置情况

2026 年 1 月 1 日 21 时许,梅州市政建劳务分包有限公司将事故情况上报广东省第一建筑工程有限公司梅州分公司;

21 时 05 分许,大柘派出所接警称一名施工工人从脚手架坠落死亡;

22 时,大柘镇人民政府及县级相关单位接广东省第一建筑工程有限公司梅州分公司事故信息后赶往事故现场;

22 时 05 分,大柘派出所到达事故现场,拉警戒线保护现场、固定证据,派员站岗;

22 时 10 分许,县应急管理局、县住房城乡建设局等相关单位到达事故现场,协助施工单位妥善做好善后维稳工作;

23 时 05 分,平远县公安局刑事刑侦大队技术员到达现场,对现场情况进行勘查,制作现场勘验笔录;由于光线不足问题,

技术人员于1月2日10时回到现场复勘。

（二）医疗救治和善后情况

2026年1月1日15时40分许，祝*开车将向*送往平远县人民医院急诊科；

17时01分，向*经抢救无效死亡；

1月2日，向*家属到达平远县，大柘镇人民政府工作人员协助施工单位做好家属接待和安抚工作，防止矛盾激化。经向*家属与施工单位协商，双方达成协议。

1月3日，向*遗体火化并由其家属携带返乡。

（三）事故应急处置评估

经评估，此次事故中，劳务分包单位迅速组织伤员送医，有效保护事故现场，但对事故发生上报不及时，存在迟报情况；其他有关单位接报后，应急处置及时有效，善后工作得到妥善处理。

三、事故原因分析

（一）事故认定情况

经综合调查，向*为方便巡查走动，心存侥幸，在高处作业时未系挂安全带，是造成此事故的直接原因，承担此事故的主要责任。梅州市政建劳务分包有限公司在安全教育、日常监管等工作上存在管理漏洞^[1]，为施工工人高处作业未系安全带等违章行为提供了客观条件和空间，是造成此事故的间接原因。梅州市政建劳务分包有限公司主要负责人对生产安全事故信息报告相关法律法规不熟悉，且在事故发生后忙于善后处置工作，疏忽向有关部门报告，存在迟报生产安全事故行为。

^[1] 具体内容在后文第四点第（一）项中详细论述。

（二）直接原因

事故的直接原因是：模工班组长向*未遵守安全生产要求,为方便巡查走动,在高处作业未系挂安全带。以上行为违反了《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第3.2.1条“在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时,应设置安全防护设施并采取防滑措施,高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品”,《中华人民共和国安全生产法》第五十七条以及施工单位制定的《高处作业及登高架设作业安全技术交底》第六条“高处作业人员必须戴好安全帽、系安全带、穿防滑鞋、衣着灵便”的有关规定,

四、有关企业存在的主要问题

（一）梅州市政建劳务分包有限公司

作为平远大柘北部园区孵化基地建设项目的劳务分包单位,对施工现场安全管理负有责任,聘任专职安全员不间断对施工现场进行安全巡查,若发现施工人员存在违章行为,即刻要求整改,事发当天,专职安全员崔*华于向*到达工地前已巡查舒*生作业点,事故发生时正在巡查其他作业点。

该企业在事故的发生中存在以下问题:

1. 对高处作业现场安全管控不到位。未及时发现并消除员工未系安全带进行高处作业的生产安全事故隐患,违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中,应当严格落实岗位安全责任,遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。

规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”的规定。

2. 对从业人员进行安全生产教育和培训不到位。安全教育培训和技术交底不细致，未对高处作业人员就作业规范行为开展详细培训，导致从业人员安全意识淡薄。

（二）广东宏茂建设管理有限公司

该企业作为平远大拓北部园区孵化基地建设项目的监理单位，编制了《监理实施细则》，对施工单位进行安全监督和设施的安全验收，足额配备具有资质的总监、专监人员，总监、专监日常按《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）的规定在岗履职基本到位。但在施工阶段，对工人高处作业现场安全生产情况发现存在安全事故隐患的，未及时要求整改；日常监理日志中对每天工作情况记录不够详实、全面。

（三）平远县平鑫城市投资发展有限公司

该企业作为平远大拓北部园区孵化基地建设项目的建设单位，与项目总承包广东省第一建筑工程有限公司签订了专门安全生产管理协议，协调管理现场交叉作业，对发现隐患跟踪闭环整改；与广东宏茂建设管理有限公司签订了《建设工程监理合同》，但对监理单位日常安全监督不足的情况如监理日志不规范的问题，未及时指出并督促整改。

五、对事故有关单位及责任人员的处理建议

（一）免于处罚的人员

向*，平远大拓北部园区孵化基地建设项目模工班组长，未遵守安全生产要求，在高处作业未系挂安全带，直接导致事故发

生。鉴于向*已在事故中死亡，建议免于追究其责任，

（二）建议给予行政处罚的单位

1. 梅州市政建劳务分包有限公司，安全生产主体责任落实不到位，高处作业安全管控不到位，未及时制止从业人员违规作业行为，对高处作业从业人员安全培训教育不足，对本次一般高处坠落事故负管理责任。建议由平远县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定^[3]给予行政处罚。

2. 广东宏茂建设管理有限公司，该企业在巡视检查过程中，发现高处作业存在安全事故隐患的，未及时要求整改。建议由平远县住房和城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条^[4]规定进行处理，

（三）建议给予行政处罚的个人

刘*，作为梅州市政建劳务分包有限公司的主要负责人，对本单位的安全生产工作督促检查不到位，未及时发现并消除向*未系挂安全带的生产安全事故隐患，对事故负有领导责任，违反

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

^[4] **《建设工程安全管理条例》第五十七条 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；（三）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；（四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的，**

了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项^[5]的有关规定；知悉事故情况后，未在1小时内向有关部门报告，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款、第九条第一款^[6]和《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项^[8]的有关规定，建议由平远县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款^[9]和第九十五条第（一）项^[10]规定给予行政处罚，

（四）其他处理建议

1. 平远县平鑫城市投资发展有限公司。责成平远县平鑫城市投资发展有限公司向平远县国有资产监督管理局作出深刻检查。

2. 平远县住房和城乡建设局。建议平远县住房和城乡建设局深刻汲取事故教训，迅速对建筑施工领域开展警示教育和专项整治行动，按照整治要求按时向县安全生产委员会办公室报告行

^[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

^[6]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

^[7]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

^[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。

《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

^[10] **《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款，**

动落实成效。

六、事故主要教训

（一）安全生产主体责任落实不到位

梅州市政建劳务分包有限公司作为劳务分包单位，在人员管理方面存在漏洞，如未按规定组织相关人员体检，未建立完善的个人信息档案等；未督促施工作业人员严格遵守劳动纪律和相关操作规程作业，工作制度与机制贯彻落实水平有待进一步加强，内部监督管理方式有待进一步完善。

（二）安全教育交底落实不到位，监理风险辨识管控不足

施工单位对入场工人的安全生产培训教育不到位，安全技术交底流于形式，未制定实施相关奖惩机制，导致施工人员安全意识淡薄，轻视施工现场的作业环境和存在的安全风险。广东宏茂建设管理有限公司作为监理单位，对高处作业风险辨识不到位，没有把高处坠落风险作为日常监理巡查重点，监理效能需进一步提高。

（三）节假日安全生产监督管理不严

该事故发生在元旦假期第一天，“人”的隐患是节假日安全生产高频易发问题，其中松懈麻痹是核心。节假日大部分施工人员、管理人员休假，仅有少数值班人员值班留守，监督管理较平时松懈。施工项目往往为难度和风险较低的程序，施工人员注意力不集中、侥幸心理变强等原因，易导致习惯性违章。

七、事故整改和防范措施建议

为深刻汲取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

（一）提升安全生产监管水平，突出落实企业主体责任

生产经营单位要从根本上审视和加强自身安全管理体系，落实“交底连带责任制”，推行实战实效的“场景化”实操培训，细化各项作业技术与管理交底书，从技术方案、技术交底、现场管控等环节，严格控制风险识别、风险评估和风险管控等措施落实到位。

（二）克服麻痹松懈心理，对薄弱时段进行重点管控

生产经营单位要完善节假日等薄弱时段的安全生产管理机制，加强特殊时段的重点管控。节假日期间，项目值班监督管理人员应当开展“不打招呼”的突击巡查，重点抓不戴安全帽、不系安全带、违规抽烟等习惯性违章行为，对节假日期间发现的违章行为可加重惩处，提高工作人员对安全生产的重视，避免因麻痹松懈心理导致生产安全事故的发生。

（三）严格落实整改情况“回头看”，深刻汲取事故教训

广东省第一建筑工程有限公司梅州分公司负责督促并验证劳务分包单位梅州市政建劳务分包有限公司各项整改措施的落实，形成管理闭环，

县安委办要会同大柘镇人民政府、县住房城乡建设局等单位，在县政府批复事故调查报告后要开展事故警示教育；在10个月至1年内，联合组织开展“回头看”和评估工作，严格落实事故防范和整改措施采取的具体举措以及工作成效，汲取事故教训，举一反三，加强建设工程施工安全生产工作。

附件：平远大柘北部园区孵化基地建设项目“1·1”一高处坠落事故调查报告会签表

公开方式：主动公开

抄送：平远大柘北部园区孵化基地建设项目“1·1”一般高处坠落事故调查各成员单位，县纪委监委，县检察院。